



PROGRAMMA  
OPERATIVO

VAL D'AGRI - MELANDRO - SAURO - CAMASTRA



# Report di sintesi sullo stato di attuazione

del Programma Operativo  
Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra

Aggiornato al 31 dicembre 2007



REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Presidenza della Giunta

STRUTTURA DI PROGETTO "VAL D'AGRI"  
[www.povaldagri.basilicata.it](http://www.povaldagri.basilicata.it)

Formez



**PROGRAMMA  
OPERATIVO**

VAL D'AGRI - MELANDRO - SAURO - CAMASTRA

Struttura di Progetto "Val d'Agri"

Via Roma, 10  
85050 Villa d'Agri (PZ)

Tel. +39 0975.314203  
Fax +39 0975.354773

info@povaldagri.basilicata.it  
www.povaldagri.basilicata.it

**Formez**



Report di sintesi sullo stato di  
attuazione del Programma  
Operativo Val d'Agri-Melandro-  
Sauro-Camstra

Dati aggiornati al  
31 dicembre 2007

a cura della Task Force Formez  
(Progetto "Azioni di Sostegno ed  
Accompagnamento all'attuazione del  
Programma Operativo Val d'Agri-  
Melandro-Sauro-Camstra  
per lo sviluppo territoriale di qualità")

## INDICE

Il rapporto	3
Operazioni infrastrutturali	7
Comuni	9
Edilizia di culto	42
Edilizia scolastica	47
Viabilità	54
Sostegno alle attività produttive, formazione e altri interventi immateriali	56
Quadro Misura D	57
Quadro Tematica C3	78
Altre azioni materiali e immateriali	81

## IL RAPPORTO

Avviato con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma fra Regione Basilicata, Comunità Montane e Amministrazioni Comunali ricadenti nel comprensorio della Legge Regionale n. 40/1995 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 838/2003, il Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra approda con il presente rapporto ad un prima tappa di raccolta dei dati e di riflessione sulle attività messe in campo nel corso di questi anni. Il programma, fin dal suo concepimento, ha rappresentato una grande scommessa di re-investimento territoriale delle risorse rivenienti dalle estrazioni petrolifere nel comprensorio della Val d'Agri, del Melandro e del Sauro-Camastra. La scelta di attivare azioni di sviluppo incentrate su politiche di protagonismo territoriale ha consentito di portare avanti un disegno fortemente innovativo e largamente orientato alla sfida di un cambiamento radicale.

Figura 1 – La ripartizione in missioni del Programma Operativo Val d'Agri

Missione "A"	Missione "B"	Missione "C"	Missione "D"
Salvaguardia e miglioramento del contesto di vivibilità ambientale	Infrastrutture essenziali	Elevazione qualità della vita	Sostegno alle attività produttive
<b>A.1 Riqualificazione dei centri urbani</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Riqualificazione dei centri storici</li> <li>● Riqualificazione di aree degradate e dismesse</li> <li>● Eliminazione barriere architettoniche</li> <li>● Interventi su edifici di culto</li> </ul>	<b>B.1 Viabilità e collegamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fondovalle del Cogliandrino</li> <li>● Collegamento Castelsaraceno e S. Chirico</li> </ul>	<b>C.1 Sport</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Potenziamento infrastrutture sportive</li> </ul> <b>C.2 Cultura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Realizzazione di un auditorium</li> <li>● Sviluppo di uno o più parchi tematici</li> </ul>	<b>D.1 Sostegno all'impresa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sostegno imprese esistenti e nuove nei settori a potenziale sviluppo endogeno</li> <li>● Sostegno imprese esistenti e nuove operanti nei settori dei servizi alla persona</li> </ul>
<b>A.2 Architettura paesaggistica e ambientale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Protezione, ricomposizione e fruizione paesistica del territorio</li> <li>● Opere di civiltà nelle zone rurali</li> </ul>	<b>B.2 Viabilità locale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Connessioni Intercomunali</li> <li>● Segnaletica stradale intercomunale</li> </ul>	<b>C.3 Scuola, Formazione, Saperi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Realizzazione cantieri-scuola</li> <li>● Strutture di laboratorio</li> <li>● Adeguamento scuole esistenti</li> <li>● Messa in rete biblioteche</li> </ul>	<b>D.2 Impresa e Territorio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Animazione e promozione cultura d'impresa</li> <li>● Promozione di nuova imprenditorialità</li> </ul>
<b>A.3 Valorizzazione delle risorse naturali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Preparazione dell'Action Plan del Parco Nazionale della Val d'Agri</li> <li>● Interventi infrastrutturali connessi alla valorizzazione delle risorse naturali</li> </ul>	<b>B.3 Aree industriali, artigianali e infrastrutture turistiche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Completamenti/ampliamenti realizzazioni e miglioramento aree destinate alla localizzazione di attività produttive.</li> </ul>	<b>C.4 Sviluppo telematico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sperimentazione wireless</li> <li>● Introduzione Banda Larga</li> </ul> <b>C.5 Servizi socio sanitari assistenziali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Completamento infrastrutture</li> <li>● Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati</li> </ul>	<b>D.3 Localizzazione d'impresa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Singoli investimenti produttivi di dimensione unitaria significativa</li> </ul>

Legenda soggetto attuatore: ● - Comuni ● - Provincia ● - Regione ● - Altri interventi misti

Le politiche di governance messe in atto con il Programma Operativo Val d'Agri, infatti, sono state da sempre orientate all'attivazione di benefici di sviluppo del territorio ad

elevato potenziale di durabilità e di incidenza strutturale. La strutturazione del programma in diverse misure di azione (anche dette missioni) (figura 1) e la sua dimensione economico-finanziaria (figura 2) testimoniano la complessità e l'ambizione di un investimento fortemente incentrato sulle dinamiche dello sviluppo locale.

Figura 2 – Il budget del Programma Operativo Val d'Agri

	Sub-componenti	Meuro	Soggetto attuatore		
			Comuni e C.M.	Province	Regione
<b>A</b>	A.1 - Riqualificazione dei centri urbani	70	70		
	A.2 - Architettura paesaggistica e ambientale	25	25		
	A.3 - Valorizzazione delle risorse naturali	5			5
<b>B</b>	B.1 - Viabilità e collegamenti	40		40	
	B.2 - Viabilità locale	10		10	
	B.3 - Aree artigianali e industriali ed infrastrutture turistiche	10	10		
<b>C</b>	C.1 - Sport	16	16		
	C.2 - Cultura	7	7		
	C.3 - Scuola-formazione-saperi	10			10
	C.4 - Sviluppo delle telecomunicazioni	2	18	2	2
	C.5 - Servizi socio-assistenziali e sanitari	20			
<b>D</b>	D.1 - Creazione di impresa e occupabilità	30			30
	D.2 - Impresa e Territorio	1			1
	D.3 - Localizzazione d'impresa	103			103
<b>E</b>	E.1 - Assistenza tecnica	1			1
		<b>350</b>	<b>146</b>	<b>52</b>	<b>152</b>

La sfida di politiche di medio-lungo periodo e non di mera redistribuzione ha consentito di mettere in campo una filosofia concertativa il cui spirito innovativo si è riverberato anche e soprattutto sulle capacità programmatiche e di visione sia del livello locale che di quello regionale. Anche da un punto di vista socio-economico e produttivo, la necessità di rendere maggiormente attrattivo e competitivo il territorio di riferimento del

Programma Operativo Val d'Agri ha consentito agli attori pubblici ed imprenditoriali di fare propria una visione di maggior coesione e capacità programmatica.

Come tutte le sfide di medio-lungo periodo, però, i risultati delle azioni messe in campo non possono e non devono misurarsi con strumenti asincroni rispetto ai tempi delle strategie elaborate. Alcuni studi fatti sulla base di complessi sistemi di simulazione degli impatti del Programma Operativo Val d'Agri indicano una certa permanenza nel tempo degli effetti positivi generati dall'investimento territoriale fatto con il Programma. Ad oggi, però, non è ancora metodologicamente corretto pensare ad una misurazione degli impatti del Programma, proprio per la sua visione di medio-lungo termine.

Ciò non significa che non sussista la necessità di guardare al cammino percorso fin qui, riflettendo sul futuro, sui punti di forza e di criticità che fino ad oggi si sono presentati.

Il presente rapporto costituisce un primo strumento di sintesi dello stato di attuazione del Programma Operativo Val d'Agri. La sua funzione è quella di fotografare lo stato delle azioni messe in campo dal Programma, con l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per la riflessione e, allo stesso tempo, di costituire un primo elemento di trasparenza ed evidenza pubblica dell'operato del Programma e della *governance* politica, strategica e tecnica che lo accompagna. Il rapporto costituisce, inoltre, un valido strumento di supporto a quell'attività di monitoraggio e valutazione complessiva degli esiti del Programma Operativo Val d'Agri e del suo rendimento istituzionale, così come previsto dall'art. 35 della legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007.

Tuttavia, oltre a tale ruolo, è intento della Regione Basilicata quello di trasformare questo *report* in uno strumento di rendicontazione sociale periodico, così come già accaduto per i Progetti Integrati Territoriali nel ciclo di programmazione comunitaria 2000-2006. Per tale motivo è stata avviata da parte della Struttura di Progetto Val d'Agri, con il supporto del Formez, l'implementazione del cosiddetto Sistema Informativo del P.O. Val d'Agri (SIRPO), che nel futuro renderà sempre più agevole e tempestivo l'aggiornamento dei dati sullo stato di avanzamento del Programma.

La fotografia riportata nelle pagine successive è stata scattata al **31 dicembre 2007**.

La struttura del rapporto si presenta suddivisa in due sezioni principali:

- operazioni infrastrutturali
- sostegno alle attività produttive, formazione e altre azioni immateriali.

Nella sezione **operazioni infrastrutturali** sono riportati tutti i dati di sintesi relativi ai singoli comuni del comprensorio e agli altri principali attuatori in materia di operazioni infrastrutturali (Provincia di Matera, Provincia di Potenza e Diocesi).

Nella sezione **sostegno alle attività produttive, formazione e altre azioni immateriali**, invece, è riportato un quadro di sintesi commentato delle iniziative, dei beneficiari e delle risorse mobilitate a valere sul Programma Operativo Val d'Agri in tema di formazione, ricerca, industria, artigianato, turismo, ed altre attività produttive.



# OPERAZIONI INFRASTRUTTURALI



La seguente sezione contiene una prima scheda di sintesi della dotazione finanziaria assegnata ai singoli Comuni ricadenti nel comprensorio del Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra, suddivisa per misura (o missione) di riferimento del P.O. (*tabella 1*).

Una seconda scheda di sintesi (*tabella 2*) riporta il quadro di riferimento generale dello stato dell'arte di ciascun comune in rapporto alle risorse programmate, finanziate dalla Regione Basilicata e spese dal singolo ente attuatore. Tale quadro è anche riportato graficamente dalla successiva *figura 3*. La situazione di ciascun comune è riportata in modo più specifico nelle singole schede dedicate (*tabelle 3 – 32*).

Dopo il quadro dei Comuni del comprensorio, la sezione infrastrutturale si focalizza sullo stato dell'arte delle operazioni inerenti l'edilizia di culto, l'edilizia scolastica e la viabilità.

Per ciascuna di queste viene riportata una figura di sintesi brevemente commentata (*rispettivamente figure 4, 5 e 6*) ed una tabella riportante il quadro più specifico degli interventi previsti, degli attuatori designati e delle risorse programmate, finanziate e spese per ciascun singolo intervento (*tabelle 33, 34 e 35*).

Tutti i dati sono stati estrapolati dai documenti ufficiali inerenti il Programma Operativo Val d'Agri.



## Comuni

Tabella 1 – Quadro della dotazione finanziaria dei singoli Comuni suddiviso per misura

Comune	A1	A2	C1	C5	Totale
Abriola	1.268.000	595.000	347.000	487.000	<b>2.697.000</b>
Aliano	955.000	509.000	307.000	468.000	<b>2.239.000</b>
Anzi	1.000.000	463.000	325.000	427.000	<b>2.215.000</b>
Armento	760.000	362.000	233.000	344.000	<b>1.699.000</b>
Brienza	1.981.000	614.000	439.000	539.000	<b>3.573.000</b>
Brindisi di Montagna	757.000	367.000	193.000	268.000	<b>1.585.000</b>
Calvello	1.374.000	513.000	345.000	474.000	<b>2.706.000</b>
Castelsaraceno	993.000	483.000	346.000	461.000	<b>2.283.000</b>
Corleto Perticara	1.430.000	488.000	425.000	555.000	<b>2.898.000</b>
Galicchio	743.000	267.000	208.000	251.000	<b>1.469.000</b>
Gorgoglione	818.000	303.000	264.000	333.000	<b>1.718.000</b>
Grumento Nova	1.129.000	460.000	274.000	356.000	<b>2.219.000</b>
Guardia Perticara	744.000	314.000	193.000	267.000	<b>1.518.000</b>
Laurenzana	1.084.000	478.000	391.000	542.000	<b>2.495.000</b>
Marsiconuovo	2.322.000	951.000	575.000	709.000	<b>4.557.000</b>
Marsicovetere	1.893.000	542.000	434.000	467.000	<b>3.336.000</b>
Missanello	655.000	265.000	199.000	254.000	<b>1.373.000</b>
Moliterno	2.204.000	615.000	518.000	644.000	<b>3.981.000</b>
Montemurro	983.000	429.000	260.000	339.000	<b>2.011.000</b>
Paterno	1.418.000	437.000	438.000	481.000	<b>2.774.000</b>
Roccanova	1.016.000	439.000	326.000	431.000	<b>2.212.000</b>
San Chirico Raparo	1.106.000	509.000	375.000	562.000	<b>2.552.000</b>
San Martino d'Agri	860.000	403.000	291.000	411.000	<b>1.965.000</b>
Sant'Arcangelo	2.130.000	598.000	707.000	799.000	<b>4.234.000</b>
Sarconi	826.000	334.000	228.000	273.000	<b>1.661.000</b>
Sasso di Castalda	872.000	380.000	262.000	356.000	<b>1.870.000</b>
Satriano di Lucania	971.000	388.000	302.000	348.000	<b>2.009.000</b>
Spinoso	926.000	322.000	264.000	319.000	<b>1.831.000</b>
Tramutola	1.374.000	382.000	355.000	411.000	<b>2.522.000</b>
Viggiano	1.457.000	541.000	377.000	475.000	<b>2.850.000</b>
<b>Totale</b>	<b>36.049.000</b>	<b>13.751.000</b>	<b>10.201.000</b>	<b>13.051.000</b>	<b>73.052.000</b>


Importi espressi in Euro

Tabella 2 – Quadro di attuazione per singoli comuni

Comune	Programmato	Finanziato	Speso
Abriola	2.459.052	2.432.019	291.273
Aliano	2.319.797	2.223.797	240.397
Anzi	2.235.300	2.212.460	760.758
Armento	1.511.637	1.080.865	284.564
Brienza	3.658.010	3.372.438	306.398
Brindisi di Montagna	1.626.304	1.623.464	545.281
Calvello	2.387.700	2.667.049	236.904
Castelsaraceno	2.282.300	1.550.339	180.176
Corleto Perticara	2.873.700	2.735.652	557.057
Galicchio	1.469.000	1.460.375	324.759
Gorgoglione	1.718.000	1.670.664	309.117
Grumento Nova	2.222.400	1.873.175	291.627
Guardia Perticara	1.496.591	666.591	320.670
Laurenzana	2.483.300	1.783.897	280.406
Marsiconuovo	4.612.669	4.316.307	779.647
Marsicovetere	3.285.400	2.989.969	202.230
Missanello	1.372.500	1.337.340	72.814
Moliterno	3.968.001	3.875.341	273.018
Montemurro	2.011.101	1.712.844	282.918
Paterno	2.774.600	2.700.118	316.180
Roccanova	2.161.000	1.909.725	727.576
San Chirico Raparo	2.552.001	2.516.600	190.238
San Martino d'Agri	1.980.200	1.935.880	60.260
Sant'Arcangelo	4.155.300	3.835.652	1.462.777
Sarconi	1.660.501	1.124.065	237.348
Sasso di Castalda	1.850.420	1.790.259	675.769
Satriano di Lucania	2.061.946	2.050.446	413.011
Spinoso	1.831.800	1.605.840	377.966
Tramutola	2.446.781	2.174.800	420.514
Viggiano	2.798.750	2.360.000	80.000
<b>Totale</b>	<b>72.266.061</b>	<b>65.587.971</b>	<b>11.501.653</b>

Importi espressi in Euro

Figura 3 – Quadro di attuazione per singoli comuni



## Comune di Abriola

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1068/2006 e n. 1926/2006

Tabella 3 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Abriola

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualif. Urbana	A1	Riqualificazione urbana del centro storico	661.549	661.549	-
Riqualif. Centro	A1	Salone Comunale	341.208	354.051	-
	A1	Riqualificazione zona ingresso al Centro abitato	13.602	8.726	2.618
Architett. Paesaggistica ed Ambientale	A2	Riqualificazione Ambientale Area Burgaro I° Lotto	241.407	241.407	72.422
	A2	Riqualificazione Ambientale Area Burgaro II° Lotto	314.593	314.593	-
Architett. Paesaggistica	A2	Strada rurale Cascinali - Saucino	39.000	39.000	-
Elevazione Qualità	C1	Completamento struttura polifunzionale in Via Gelsi	249.591	249.591	122.684
	C5	Centro diurno anziani	50.000	50.000	-
	C5	Adeguamento ed ampliamento Cimitero Comunale 2° stralcio	471.999	471.999	70.800
	C1	Completamento e ristrutturazione palestra comunale	18.354	18.354	-
		Redazione DPC	57.750	22.750	22.750
<b>Totale</b>			<b>2.459.052</b>	<b>2.432.019</b>	<b>291.273</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Aliano

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1552/2006 e n.1777/2007

Tabella 4 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Aliano

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualif. e areoUrbano	A1	Riqualificazione piazzetta Roma	95.000	95.000	-
	A1	Riqualificazione P.zza Giovanni XIII	65.000	65.000	-
	A1	Riqualificazione P.zza Garibaldi	65.000	65.000	-
	A1	Riqualificazione rione Levi	47.300	47.300	-
	A1	Toponomastica	17.700	17.700	-
Recupero contenitori	A1	Completamento Polifunzionale	90.000	90.000	27.000
	A1	Acquisizione, recupero e riutilizzo Palazzo Caporale	140.000	140.000	140.000
	A1	Acquisizione, recupero e riutilizzo Palazzo De Franchi	150.000	150.000	-
	A1	Acquisizione, recupero e riutilizzo Palazzo Scardaccione	100.000	100.000	-
Riqualif. For. Facciate e coperture	A1	PIC Facciate e Coperture – Fase 1	95.000	95.000	-
PIC Casa sicura	A1	PIC Casa Sicura	60.000	60.000	-
Riqualif. ambientale	A2	Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello Nuovo	100.000	100.000	-
	A2	Sulle tracce di Levi. Riqualificazione Alianello di Sotto	100.000	100.000	-
	A2	Il percorso dei calanchi	50.000	50.000	-
Opere di civiltà rurale	A2	Acquedotto Rurale in località Leo	100.000	100.000	-
	A2	Acquedotto Rurali in località Alianello	30.000	30.000	-
	A2	Sistemazione strade Aliano Pantano ed S.C. Leo – SS 598	80.000	80.000	-
	A2	Sistemazione strade Contrada Serre	33.000	33.000	-
Sport	C1	Copertura e potenziamento campo di calcetto	130.000	130.000	-
	C1	Realizzazione campo da tennis, pallavolo e pallacanestro	40.000	40.000	-
	C1	Realizzazione palestra ad uso pedagogico	126.600	126.600	-
Socio-assistenzi ali.	C5	Riconversione ex municipio in struttura socio sanitaria	100.000	100.000	30.000
	C5	Centro socio-assistenziale	313.800	313.800	-
Ris. umane		Risorse Umane	100.000	52.000	-
		Spese tecniche Rete dei Paesaggi	1.375	1.375	1.375
		Redazione DPC	90.022	42.022	42.022
<b>Totale</b>			<b>2.319.797</b>	<b>2.223.797</b>	<b>240.397</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Anzi

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1276/2006

Tabella 5 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Anzi

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualif. Centro storico a fini urbani e residenziali	A1	Ripristino paviment. in Via Lacava, Piazza D. Alighieri e Via Garibaldi	419.240	420.000	206.820
	A1	Riqualificazione del salone dell'Annunziata e laghetto antistante	210.000	210.000	63.000
	A1	Riqualificazione e restauro locale seminterrato palazzo Zampaglione	220.000	220.000	66.000
	A1	Realiz.rampe accesso I° e II° livello parch. Madonna delle Grazie	150.000	150.000	45.000
Ricomp., fruz. Paesistica del territ. ed opere di civiltà zone rurali	A2-C1	Riqualif. Paesag. E amb. Campo polivalente località Convento	138.000	138.000	41.400
	A2	Riqualif. Amb. Area limitrofa sede municipale con fine spazio relax	100.000	100.000	30.000
	A2	Riqualif. Paesag. E amb. Area S. Maria e ammod. Strada colleg.	100.000	100.000	30.000
	A2	Adeguamento e miglioramento viabilità comun. Vallone Inferno	160.000	160.000	48.000
Infrastr. sportive	C1	Comp. Centro sport. località S. Donato e interv. di riqualif. Amb.	275.000	275.000	82.500
Potenziamento infrastrutture socio-assistenziale	C5	Potenz. Infrastrut. Socio assist. e acquisto pulmino	40.000	40.000	40.000
	C5	Compl. Strut. e adeg. Funz. Locali palazzo Zampaglione x socio ass.	293.460	293.460	88.038
	C5	Compl. Funz. Locali comunali per centro diurno anziani e ludoteca	86.000	86.000	-
		Oneri per programmazione	43.600	20.000	20.000
<b>Totale</b>			<b>2.235.300</b>	<b>2.212.460</b>	<b>760.758</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Armento

Documento Programmatico approvato con DGR n. 645/2006

Tabella 6 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Armento

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arretrato urbano	A1	Canalizzazione acque meteoriche in Piazza Umberto I.	60.000	60.000	36.483
	A1	Sistemazione piazza Umberto I (completamento)	100.000	-	-
	A1	Completamento zona San Vitale	20.000	18.868	18.868
	A1	Riqualificazione corso V. Emanuele	90.000	90.000	-
	A1	Riqualificazione Largo Fontanelle	53.000	53.000	-
Riqualif. Facciate e coperture	A1	Attivazione ambito pilota n. 1. Lavori di recupero delle facciate e coperture nel centro storico	35.000	35.000	10.558
	A1	Attivazione asse priorità 1. PIC Facciate e coperture	198.000	198.000	-
PIC casa sicura	A1	PIC Casa Sicura	150.000	150.000	-
Opere civiltà rurale	A2	Completamento acquedotto rurale località Serra	90.000	90.000	50.920
	A2	Viabilità ed acquedotto rurale località Malacapo etc	200.000	-	-
	A2	Interventi di miglioramento condiz. Agricoltura	84.800	-	-
Sport	C1	Sistemazione campo di calcetto	12.200	12.200	9.896
	C1	Completamento campo di calcetto e ristrutturazione campo sportivo	7.800	7.800	3.935
Socio assistenziale	C5	Realizzazione di una Ludoteca	59.000	59.000	50.654
	C5	Realizzazione di una Biblioteca e Mediateca Multimediale.	141.000	141.000	53.654
	C5	Adeguamento funzionale Sala Falcone - Borsellino	72.000	72.000	21.600
	C5	Centro sociale polivalente Lavinaro	66.000	66.000	
		Oneri di programmazione	72.837	27.997	27.997
<b>Totale</b>			<b>1.511.637</b>	<b>1.080.865</b>	<b>284.564</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Brienza

Documento Programmatico approvato con DGR n. 544/2007

Tabella 7 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Brienza

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Illuminazione artistica del Borgo.	37.873	37.873	11.362
	A1	Sistemazione Piazza Guglielmo Marconi e Via G. Bosco	700.000	700.000	111.183
	A1	Toponomastica e Arredo Urbano Centro Storico	50.000	50.000	15.000
	A1	Riqualificazione Via Maruggi	100.000	100.000	-
Recupero contenitori	A1	Ristrutturazione palazzo Paternoster	500.000	500.000	-
	A1	Ristrutturazione sede Municipale.	100.000	100.000	30.000
	A1	Completamento comparto 24/30	440.000	440.000	-
Protez. e fruiz. paesagg.	A2	Restauro mulini e ponticelli.	9.411	9.411	2.823
	A2	Riqualificazione area ex ferrovia (1° lotto funzionale)	250.000	-	-
Opere di civiltà zone rurali	A2	Recupero e sistemazione area Cappella degli Angeli	21.789	21.789	6.537
	A2	Riqualificazione ambientale località Monte. Posa di asfalto	70.000	70.000	21.000
	A2	Riqualificazione ambientale località Monte. Illuminazione	100.000	100.000	30.000
	A2	Riqualificazione area antistante la Chiesa Madonna degli Schiavi.	40.000	40.000	12.000
	A2	Sistemazione strada di collegamento ex scuola elementare Pergola.	57.000	57.000	17.100
	A2	Riqualificazione area contrada Fattoria Burgentina	53.000	53.000	-
Sport	C1	Completamento stadio per il gioco del calcio e potenz. Strutture esistenti	428.000	428.000	-
Servizi socio sanitari	C5	Riqualificazione edificio ex scuola Media per realizzazione centro soc. polif. (1° Lotto)	525.000	525.000	-
Risorse umane	A1	Risorse Umane	53.173	53.173	-
	A2	Risorse Umane	12.800	12.800	-
	C1	Risorse Umane	10.900	10.900	-
	C5	Risorse Umane	14.100	14.100	-
		Oneri di Programmazione	84.964	49.392	49.392
<b>Totale</b>			<b>3.658.010</b>	<b>3.372.438</b>	<b>306.398</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Brindisi di Montagna

Documento Programmatico approvato con DGR n. 796/2006 e n. 1927/2006

Tabella 8 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Brindisi di Montagna

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazioni e arredo urbano	A1	Riqualificazione urbana zona chiesa Maria SS. Delle Grazie.	9.949	9.949	9.949
	A1	Riqualif. urbanistica ed arredo urbano aree urbane e periurbane	195.000	235.000	70.500
Recupero contenitori	A1	Recupero e riutilizzo ex scuola materna comunale.	290.000	290.000	87.000
PIC facciate e coperture	A1	PIC Facciate e coperture centro storico	90.000	90.000	-
PIC casa sicura	A1	Attivazione PIC Casa sicura	62.000	62.000	-
PIC box interrati	A1	Attivazione PIC Box interrati	80.000	80.000	-
Riqualificazioni e ambientale	A2	Recupero della fruibilità Turistica del Castello ed aree limitrofe.	150.000	150.000	45.000
	A2	Riqualificazione aree periurbane - Zona Caserma	50.000	50.000	-
Civiltà rurale	A2	Intervento P.07.02: Sistemazione strada comunale Casone Porcili	80.000	80.000	56.705
	A2	Sistemazione strada comunale Serra - Ponte dell'Inferno.	80.000	80.000	34.144
Sport	C1	Costruzione impianto sportivo polivalente - Campo calcetto	146.000	146.000	43.800
	C1	Completamento campo sportivo comunale.	38.300	38.300	30.729
	C1	Ripristino funzionale palestra comunale.	5.000	5.000	1.500
Socio-assistenziale	C5	Sistemazione ed attrezzaggio centro di inserimento sociale.	183.000	183.000	54.900
	C5	Ristrutturazione immobile da adibire a centro socio - assistenziale.	80.000	80.000	24.000
		Oneri di programmazione	87.055	44.215	87.055
<b>Totale</b>			<b>1.626.304</b>	<b>1.623.464</b>	<b>545.281</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Calvello

Documento Programmatico approvato con DGR n. 2230/2005- n. 657/2006 e n. 902/2007

Tabella 9- Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Calvello

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Riqualificazione area Eredi Andriuzzi.	190.000	190.000	150.172
	A1	PIC Centro storico pubblica illuminazione	40.000	40.000	-
	A1	Arredo urbano Via Roma	50.000	50.000	-
	A1	Valorizzazione patrimonio culturale	12.800	12.800	12.295
	A1	Miglioramento accessibilità rioni Vallone - Castello	60.000	60.000	-
	A1	Realizzazione elemento di pregio significativo - Portale	60.000	40.764	40.764
	A1	Riqualificazione area monumento ai caduti.	15.000	15.000	4.500
	A1	Completamento toponomastica	17.000	17.000	-
Rec. Co. ni.	A1	Convento Museo della Ceramica	180.000	180.000	-
Rec. Fac. Cop.	A1	PIC Facciate e coperture	-	515.000	-
PIC casa sic.	A1	Pic Casa Sicura	-	63.200	-
Box interrati	A1	PIC Box Interrati	90.000	90.000	-
Riqualificazione ambientale	A2	Riqualificazione canale S. Lucia	40.000	40.000	-
	A2	Valorizzazione Monte Saraceno	62.600	62.600	-
	A2	Rimboschimento	50.000	50.000	-
	A2	Riqualificazione naturalistica ed ambientale	50.000	50.000	-
	A2	Centro educazione ambientale al servizio del CEA	42.400	42.400	-
	A2	Qualità ambientale	20.000	-	-
	A2	Interventi di architettura paesaggistica loc. Autiero	220.000	-	-
	A2	Ecopunto	15.000	15.000	-
Opere civiltà rurale	A2	Sistemazione strada interpoderale Lago Todaro	130.000	130.000	-
	A2	Sistemazione strada Paolino - S. Lucia	130.000	130.000	-
Sport	C1	Completamento polo sportivo ricreativo	337.900	337.900	-
Socio-assistenziale	C5	Cofinanziamento alloggi anziani	40.000	40.000	-
	C5	Centro sociale ed assistenziale	200.000	200.000	-
	C5	Completamento centro assistenziale culturale - Bibliomediateca	38.800	58.800	29.173
	C5	Ludoteca	10.000	10.000	-
	C5	Arredo Parco giochi	10.000	10.000	-
	C5	Ippoterapia	140.200	140.200	-
	C5	Arredi parchi giochi e centro per l'infanzia	25.000	25.000	-
		Intervento di redazione D.P. Comunale	58.000	-	-
		Intervento di gestione PIC Box Interrati	40.000	38.384	-
<b>Totale</b>			<b>2.387.700</b>	<b>2.667.049</b>	<b>236.904</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Castelsaraceno

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1468/2006

Tabella 10 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Castelsaraceno

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Riqualificazione Piazza La Corte	126.980	126.980	38.094
	A1	Riqualificazione Via V. Emanuele - Fontana - Solferino - Planula	192.020	192.020	-
Riqual. Form. facc. e cop.	A1	Attivazione ambito pilota	150.000	150.000	-
	A1	Attivazione ambito priorità 1	185.000	185.000	-
PIC casa sicura	A1	Attivazione PIC Casa Sicura	95.000	95.000	-
PIC box interrati	A1	Box interrati e riqualificazione zona Via Veneto	150.000	150.000	-
Riqualificazione ambientale	A2	Protez. Paesistica e riq. Ambient. Rione Racanello	77.000	77.000	-
	A2	Riqualif. Ambientale e valorizz. Tratturi Regi	50.000	50.000	-
	A2	Completamento intervento Bosco Favino	30.000	-	-
Sport	A2	Elettrificazione località Piano dei Campi - Mazzambreta	50.000	50.000	-
	A2	Sistem. Viabilità rurale e ill. pubb. Zone Miraldo, Giordanello, Frusci	300.000	300.000	-
Socio-assistenziale	C1	Sistemazione attrezzature sportive località Frusci	133.020	133.020	100.764
	C1	Complesso sportivo socio assistenziale	202.430	-	-
Risorse umane	C5	Complesso sportivo socio assistenziale	417.400	-	-
	C5	Adeguamento scuola materna in centro diurno	30.000	-	-
		Redazione e gestione D.P. Comunale	93.450	41.319	41.319
<b>Totale</b>			<b>2.282.300</b>	<b>1.550.339</b>	<b>180.176</b>

Importi espressi in Euro

## Comune di Corleto Perticara

Documento Programmatico approvato con DGR n.1680/2005, n. 648/2006 e n. 903/200

Tabella 11 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Corleto Perticara

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Riqualificazione urbana rione Costa.	80.000	80.000	24.000
	A1	Riqualificazione urbana Vico Plebiscito	40.000	40.008	31.659
	A1	Riqualificazione urbana Centro Storico	350.000	350.000	105.000
Recup. contenitori	A1	Recupero ex Municipio	175.000	175.000	-
	A1	Recupero ex Municipio	47.260	47.260	-
Riq. facciate e cop.	A1	Attivazione ambito Pilota	50.000	50.000	-
	A1	Attivazione ambito Priorità I	200.000	200.000	-
PIC casa sicura	A1	Attivazione PIC Casa Sicura	122.000	122.000	-
PIC box interrati	A1	Attivazione PIC Box Interrati Int. Pilota	120.000	120.000	-
	A1	Attivazione PIC Box Interrati	120.000	-	-
Riqualificazione ambientale	A2	Riqualificazione ambientale, sentieristica ed ippoturismo valle del Sauro - Pietra laccata.Sistemazione area periurbana.	65.000	65.000	19.500
Opere civiltà rurale	A2	Sistemazione strada Spunnituro.	100.000	100.000	99.413
	A2	Completamento strada Spunnituro	296.000	296.000	88.800
	A2	Realizzazione acquedotto rurale Bandiera.	67.000	67.000	20.100
Sport	C1	Palestra Polivalente	100.000	100.000	30.000
	C1	Polo sportivo ricreativo Gersa	250.000	250.000	19.200
	C1	Sistemazione campo di tiro a volo.	64.000	64.000	64.000
Socio-assistenziale	C5	Completamento casa Anziani	530.000	530.000	-
	C5	Ludoteca	24.000	24.000	-
Risorse umane		Risorse Umane ed attrezzature connesse	73.440	55.384	55.384
<b>Totale</b>			<b>2.873.700</b>	<b>2.735.652</b>	<b>557.057</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Gallicchio

Documento Programmatico approvato con DGR n. 272/2007

Tabella 12 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Gallicchio

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Miglioramento della pratica sportiva	C1	Completamento area impianti sportivi. Campo da bocce e da tennis.	71.400	71.400	21.420
	C1	Ammodernamento e completamento dell'impianto campo sportivo.	79.668	79.668	59.053
	C1	Recupero edificio torre orologio comunale adibito a palestra e scuola media inferiore.	56.832	56.832	49.838
Sviluppo rurale	A2	Acquedotto rurale Santa Lucia	124.300	124.300	103.220
	A2	Acquedotto Santa Lucia - destre Aliano	116.000	116.000	-
	A2	Interventi di elettrificazione Contrade Rurali Santa Lucia	5.200	5.200	-
	A2	Intesa tra Comuni rete di paesaggi	10.000	1.375	1.375
	A2	Gestione risorse	11.500	11.500	11.500
Recupero contenitori	C5	Recupero palazzo Baronale	81.100	81.100	46.283
	C5	Acquisto e recupero Palazzo Mazziotta	170.000	170.000	-
Recupero borgo antico	A1	Recupero Borgo Antico Comparto 2	169.833	169.833	-
	A1	Recupero Borgo Antico Comparto 17	178.000	178.000	-
	A1	Recupero Borgo Antico Comparto 18	205.000	205.000	-
PIC	A1	Progetto operativo Casa Sicura	19.057	19.057	-
	A1	Progetto operativo recupero facciate e coperture	139.041	139.041	-
	A1	Oneri di Gestione. Risorse Umane	32.069	32.069	32.069
<b>Totale</b>			<b>1.469.000</b>	<b>1.460.365</b>	<b>324.759</b>

Importi espressi in Euro

## Comune di Gorgoglione

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1931/2005, n. 350/2006,  
n. 963/2006 e n. 1776/2007

Tabella 13 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Gorgoglione

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Riqualificazione urbana Piazza Castello	110.000	110.000	110.000
	A1	Riqualificazione urbana Via Mergoli	140.000	140.000	140.000
	A1	Riqualificazione urbana centro storico	104.600	104.600	-
PIC Riqualificazione Facciate e coperture	A1	Attivazione ambito pilota	30.000	33.400	-
	A1	Attivazione ambito di priorità 1	246.000	246.000	-
	A1	Intervento	-	14.600	-
PIC casa sicura	A1	Attivazione PIC Casa Sicura	147.000	147.000	-
	A1	Risorse Umane	67.072	46.064	38.470
Riqualificazione ambientale	A2	Risanamento ambientale per la fruibilità della Madonna del Pergamo	120.000	120.000	-
	A2	Accessibilità e sistemazione della Località Le Manche	120.000	120.000	-
Opere di civiltà rurale	A2	Elettrificazione Contrada Monte	52.000	52.000	-
	A2	Risorse Umane	14.924	-	-
Sport	C1	Copertura e adeguamento campo bocce, sistemazione aree al contorno	50.000	50.000	-
	C1	Sistemazione Palestra Comunale	170.500	170.500	-
	C1	Adeguamento campo sportivo	24.500	24.500	20.648
	C1	Risorse Umane	13.003	-	-
Socio-assistenziale	C5	Sistemazione e riqualificazione vecchio cimitero	190.000	190.000	-
	C5	Sistemazione strutture ambulatoriali	102.000	102.000	-
	C5	Risorse Umane	16.401	-	-
<b>Totale</b>			<b>1.718.000</b>	<b>1.670.664</b>	<b>309.117</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Grumento Nova

Documento Programmatico approvato con DGR n. 646/2006 e n. 282/2007

Tabella 14 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Grumento Nova

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
PIC facciate e coperture	A1	Opere di adeguamento tipologico e morfologico delle facciate e delle coperture	302.564	302.564	-
PIC casa sicura	A1	Messa in sicurezza, impiantistica, efficienza termica, cablaggio strutturato	150.000	150.000	-
Recupero contenitori	A1	Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento palazzo Giliberti	226.000	226.000	67.800
	C5	Consolidamento e ripristino area destinata ad attività socio assistenziale di palazzo Giliberti	150.000	150.000	45.000
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Sistemazione della piazza Aurora Sanseverino	200.000	200.000	60.000
	A1	Infrastrutturazione Via Garibaldi, Via C. Danio e Via Toscano	150.000	150.000	-
	A1	Infrastrutturazione tratto P.zza Umberto I - P.zza Arciprete Caputi	175.000	175.000	-
Servizi sanitari e socio-assistenziali	C5	Completamento adeguamento edilizio e tecnologico sull'immobile dell'ex mattatoio comunale da adibire a ludoteca per disabili	160.802	160.802	87.547
Adeg. e potenziamento strutture sportive	C1	Adeguamento funzionale piscina comunale e campo sportivo	98.034	98.034	-
	C1	Adeguamento funzionale palestra comunale	90.000	90.000	-
Attività turistiche sportive lago Pertusillo	A2	Ricucitura funzionale scavi di Grumento 1° Lotto	259.912	-	-
	C1	Ricucitura funzionale scavi di Grumento 1° Lotto	50.088	-	-
Opere civiltà rurali	A2	Completamento pubblica illuminazione rurale	90.000	90.000	-
Arch. Paesaggio storico e amb.	A2	Completamento strutture turistiche località Bosco Maglie	30.000	30.000	-
Risorse umane		Oneri di programmazione e gestione D.P.	90.000	50.775	31.280
<b>Totale</b>			<b>2.222.400</b>	<b>1.873.175</b>	<b>291.627</b>

Importi espressi in Euro

## Comune di Guardia Perticara

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1930/2005

Tabella 15 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Guardia Perticara

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arredo urbano centro storico	A1	Riqualificazione ed arredo urbano nel centro storico	80.000	-	-
Recupero contenitori	A1	Recupero e riutilizzo del palazzo Montano	300.000	300.000	45.000
	A1	Intervento di realizzazione cartografia numerica del Comune	40.000	40.000	6.000
PIV Riq. Facciate e coperture	A1	PIC Facciate e coperture centro storico	50.000	-	-
PIC casa sicura	A1	Attivazione PIC Casa Sicura	50.000	-	-
PIC box interrati	A1	Attivazione PIC Box Interrati	220.000	-	-
Opere di civiltà rurale	A2	Adeguamento acquedotto rurale	53.420	53.420	43.988
	A2	Sistemazione strade Fosso Papone e S. Lucia	100.000	100.000	72.102
	A2	Sistemazione viabilità rurale	143.680	143.680	125.899
Sport	C1	Sistemazione campo sportivo	109.000	-	-
	C1	Parco giochi urbano S. Leonardo	70.000	-	-
Socio-assistenziale	C5	Polo della solidarietà	236.000	-	-
	C5	Sistemazione ambulatorio	15.000	-	-
		Oneri di programmazione e gestione DPC	29.491	29.491	27.691
<b>Totale</b>			<b>1.496.591</b>	<b>666.591</b>	<b>320.670</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Laurenzana

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1300/2006 e n.1928/2006

Tabella 16 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Laurenzana

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arreredo urbano	A1	Riqualificazione Urbanistica Piazza S. Silvestro	203.000	203.000	60.900
	A1	Riqualificazione Piazza Dante Alighieri	47.000	47.000	-
Recupero contenitori	A1	Completamento Polifunzionale	120.000	120.000	36.000
	A1	Recupero Palazzo Graziadei	320.000	320.000	96.000
PIC facciate e coperture	A1	PIC Facciate e coperture	100.000	100.000	-
PIC casa sicura	A1	PIC Casa Sicura	52.000	52.000	-
PIC Box interrati	A1	Box interrati e riqualificazione al contorno Via Trono	95.000	95.000	-
	A1	Box interrati e riqualificazione al contorno Rione S. Vito	95.000	95.000	-
Riqualificazione ambientale	A2	Valorizzazione zona dell'abetina	75.000	-	-
	A2	Riqualificazione area periferica zona S. Filomena	90.000	-	-
	A2	Riqualificazione fruibilità zona Castello e Chiesa	135.000	-	-
Opere di civiltà rurale	A2	Sistemazione strada Santi Quaranta - Castelbellotto	170.000	170.000	-
Sport	C1	Illuminazione campo di calcio	50.437	50.437	15.131
	C1	Pista di Karting attrezzata	280.000	-	-
	C1	Potenziamento piscina comunale	54.363	-	-
Socio-assistenziale	C5	Realizzazione eliporto	50.000	-	-
	C5	Casa ospitalità per anziani. Recupero ex casa mandamentale	482.500	482.500	72.375
Risorse umane		Risorse Umane. Gestione PIC	84.000	48.960	45.650
<b>Totale</b>			<b>2.483.300</b>	<b>1.783.897</b>	<b>280.406</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Marsiconuovo

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1774/2007

Tabella 17 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Marsiconuovo

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
PIC facciate e coperture	A1	Adeguamento tipologico facciate e coperture	380.000	380.000	-
Riqualificazione ed arretrato urbano	A1	Completamento intervento funzionale area S. Donato	70.000	70.000	63.000
	A1	Riqualificazione percorsi prioritari	230.000	230.000	-
Contenitori minori	A1	Completamento salone San Francesco	40.000	40.000	12.000
	A1	Adeguamento Chiesa S. Michele per Museo	30.000	30.000	27.000
	A1	Ristrutturazione e riqualificazione ex Liceo scientifico	740.000	740.000	-
	A1	Adeguamento barriere architettoniche	164.554	164.554	-
	A1	Ristrutturazione Palazzo Boccia	350.000	350.000	-
	C5	Ristrutturazione Palazzo Boccia	193.174	193.174	-
PIC casa sicura	A1	PIC Casa Sicura	230.000	230.000	-
Aarch. Presagistica e ambienti.	A2	Messa in sicurezza e manutenzione strade comunali	125.000	125.000	-
Opere di civiltà zone rurali	A2	Interventi di riqualificazione dei centri rurali	70.000	70.000	66.669
	A2	Sistemazione strade illuminazione pubblica centri rurali Tempa	250.000	250.000	-
	A2	Sistemazione strade illuminazione pubblica centri rurali Pergola	200.000	200.000	-
	A2	Sistemazione strade illuminazione pubblica centri rurali Cappuccini	80.000	80.000	-
	A2	Sistemazione strade illuminazione pubblica centri rurali Calabritto	80.000	80.000	-
	A2	Riqualificazione Centro di Pergola	70.000	70.000	69.339
Sport	C1	Sistemazione Impianti sportivi Centro abitato	131.941	131.941	-
	C1	Completamento impianti sportivi Pergola e Galaino	200.000	200.000	-
	C1	Piscina Comunale Completamento 1° Lotto	230.000		-
Servizi sanitari e socio-assistenziali	C5	Adeguamento Casa di Riposo	30.000	30.000	9.000
	C5	Adeguamento centro servizi socio ass. ex scuola elementare	30.000	30.000	-
	C5	Adeguamento centro servizi Galaino	35.000	35.000	-
	C5	Realizzazione piscina Comunale con vasche riabilitative	470.000	470.000	423.000
		Oneri di programmazione	113.000	46.638	46.638
<b>Totale</b>			<b>4.612.669</b>	<b>4.316.307</b>	<b>779.647</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Marsicovetere

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1469/2006

Tabella 18 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Marsicovetere

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Progettualità e risorse		Risorse Umane per Gestione DP e PIC	80.000	80.000	45.657
Riqualificazione ed arredo urbano	A1	Sistemazione Piazza Zecchettin	900.000	900.000	-
	A1	Restauro Portici	100.000	100.000	-
	A1	Realizzazione Fontana Monumentale	75.000	75.000	-
	A1	Rimodellamento Via Roma e arredo urbano	225.000	225.000	-
	C5	Punto ludico	496.500	496.500	-
Riqualificazione ed arredo urbano	A1	Riqualificazione Borgo Castello	513.000	513.000	-
Opere di civiltà nelle campagne	A1	Opere di civiltà nelle campagne	82.577	82.577	46.212
	A1	Sistemazione sponda dx torrente Molinara	25.883	21.370	21.370
Riqualificazione e area ex convento	A2	Riqualificazione area ex convento S. Maria Costantinopoli	353.540	353.540	-
Interventi strutture sportive	C1	Completamento Palazzetto dello sport	123.179	119.040	81.809
	C1	Manutenzione campo sportivo Villa D'Agri	55.000	-	-
	C1	Sistemazione area sportiva Barricelle	231.780	-	-
	C1	Ampliamento area di tiro a volo	23.941	23.941	7.182
<b>Totale</b>			<b>3.285.400</b>	<b>2.989.969</b>	<b>202.230</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Missanello

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1470/2006

Tabella 19 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Missanello

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazion e arredo urbano	A1	Riqualificazione Via Roma	107.500	107.500	-
	A1	Riqualificazione Via Procida	107.500	107.500	-
PIC facciate e coperture	A1	PIC Riqualificazione Facciate e coperture	290.000	290.000	-
PIC casa sicura	A1	PIC Casa Sicura	60.000	60.000	-
Riqualificazione ambientale	A2	Sulle tracce di Levi	136.000	136.000	-
	A2	Fra calanchi ed ulivi	45.000	45.000	-
Opere di civiltà rurale	A2	Acquedotto Piano Argenzio	75.000	75.000	34.151
	A2	Sistemazione strada Fosso Fontana	30.000	30.000	-
Sport	C1	Polo sportivo e ricreativo località Paschiere	114.900	114.900	-
	C1	Polo sportivo e ricreativo località Paschiere	80.000	80.000	-
Socio- assistenziale	C5	Polo della solidarietà	225.000	225.000	-
	C5	Attivazione Ludoteca	23.600	23.600	-
Risorse umane		Redazione e gestione DPC e PIC	78.000	42.840	38.663
<b>Totale</b>			<b>1.372.500</b>	<b>1.337.340</b>	<b>72.814</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Moliterno

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1382/2007

Tabella 20 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Moliterno

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Un parco per il sociale	A1	Acquisto pulmino per portatori handicap	50.000	50.000	45.000
	C5	Adeguamento struttura centro diurno per anziani	100.000	100.000	-
	A1	Riqualificazione area Parco del Seggio	400.000	400.000	-
	C5	Riqualificazione area Parco del Seggio	360.000	360.000	-
	C5	Ampliamento ed adeguamento mensa a servizio polo socio assist.	115.400	115.400	-
Un quartiere per cultura e commercio	A1	Biblioteca comunale G. Racioppi	40.000	40.000	12.000
	A1	Recupero architettonico e funzionale Fondaci	40.000	40.000	28.113
	A1	Opere complementari ed accessorie teatro comunale	40.000	40.000	-
	A1	Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma	1.112.775	1.112.775	-
Il Borgo Medioevale	A1	Viabilità e accesso al Borgo Medioevale	100.000	100.000	-
	A1	Arredo urbano nel centro storico	50.000	50.000	15.000
	A2	Riqualificazione paesaggistica località Sotto il Castello	100.000	100.000	-
Riqualificazione centro urbano	A1	Arredo urbano nelle zone di completamento	70.000	70.000	60.827
	A1	Manutenzione straordinaria Palazzo Gliberti	100.000	100.000	7.500
	A1	Realizzazione Box interrati e parcheggi I° intervento	100.000	100.000	-
	A1	Realizzazione Box interrati e parcheggi II° intervento	100.000	100.000	-
Recupero Ambientale e paesaggistico	A2	Opere di civiltà nelle campagne - I° Lotto	60.000	60.000	18.000
	A2	Opere di civiltà nelle campagne - II° Lotto	50.000	50.000	-
	A2	Riqualificazione area pineta	40.000	40.000	-
	A2	Interventi di mobilità ciclistica e pedonale	153.546	153.546	-
	A2	Riqual. Paesagg. Aree urbane	190.000	190.000	-
Sport	C1	Copertura campi da tennis Comunali	77.469	77.469	69.722
	C1	Fruibilità piscina comunale	26.151	26.151	16.856
	C1	Erba sintetica campo polifunzionale	70.000	70.000	-
	C1	Fruibilità centro sportivo comunale	330.000	330.000	-
		Risorse umane di redazione e gestione DPC e PIC	92.660	-	-
<b>Totale</b>			<b>3.968.001</b>	<b>3.875.341</b>	<b>273.018</b>

Importi espressi in Euro

## Comune di Montemurro

Documento Programmatico approvato con DGR n. 864/2006 e n. 1929/2006

Tabella 21 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Montemurro

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
PIC facciate e coperture	A1	PIC Facciate e Coperture Largo Spinelli	171.000	171.000	25.650
	A1	PIC Facciate e Coperture Piazza IV Novembre	101.850	101.850	-
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Sistemazione scalinata Discesa Capo Le Tempe	81.760	81.760	66.259
	A1	Riqualificazione e realizzazione parcheggi interni Piazza IV Novembre	460.000	460.000	-
	A1	Riqualificazione ambientale e naturalistica quartiere S. Rocco	40.000	40.000	-
	A1	Realizzazione parcheggi Via Sorgia	207.490	207.490	62.247
	A2	Riqualificazione ambientale e naturalistica quartiere S. Rocco	168.500	168.500	-
Arch. paes. e ambientale	A2	Sistemazione scalinata Scaliero	150.000	150.000	45.000
	A2	Recupero ambientale e Naturalistico fontana dell'Afio	50.000	50.000	-
	C1	Recupero ambientale e Naturalistico fontana dell'Afio	50.000	50.000	-
Sport	C1	Miglioramento campo sportivo costruzione gradinate campo calcio	99.000	99.000	14.850
	C1	Miglioramento campo sportivo adeguamento campi palla a volo e tennis	80.000	80.000	24.000
Socio-assistenziale	C5	Strutture socio sanitari assistenziali	291.501	-	-
		Redazione e gestione DPC e PIC	60.000	53.244	44.913
<b>Totale</b>			<b>2.011.101</b>	<b>1.712.844</b>	<b>282.918</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Paterno

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1279/2006

Tabella 22 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Paterno

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqual. Rioni Limanti e Pantano	A1	Riqualficazione rioni Limanti e Pantano	90.000	90.000	68.555
	C1	Riqualficazione complesso Sportivo Polivalente Pantano	50.000	50.000	-
Riqual. Rioni Raia e Giardini	A1	Riqualficazione rioni Raia, Carboni e Giardini	90.000	90.000	66.643
	A2	Riqualficazione paesaggistica ed ambientale località Giardini	200.000	200.000	-
Riqual. Rioni Petazzo, Castagne, Acquareggente...	A1	Riqualficazione Via Petazzo, Castagne ed Acquareggente	50.000	50.000	15.000
	A1	Realizzazione marciapiedi Via Castagne rotabile	180.000	180.000	-
	A1	Realizzazione di una piazza belvedere in Via Tempa	190.000	190.000	-
Ridefinizione ambito urbano P.zza I. Morra e via G. Fortunato	A1	Riqualficazione Piazza Isabella Morra	795.382	795.382	-
	A2	Riqualficazione Piazza Isabella Morra	138.699	138.699	-
	C5	Recupero funzionale ex asilo in piazza I. Morra	270.000	270.000	-
Architettura paesaggistica ambientale	A2	Viabilità Rurale località Le Sorti e Chiusulelle	54.880	54.880	21.171
	A2	Riqualficazione area località Spineta	10.000	10.000	-
Impianti sportivi	C1	Realizzazione tribuna calcio	80.000	80.000	24.000
	C1	Sistemazione impianti sportivi	250.000	250.000	-
	C1	Realizzazione campo di tiro a volo	50.000	50.000	-
Socio-assistenziale	C5	Ristrutturazione ed adeguamento ex complesso scolastico in comunità alloggio	140.000	119.435	119.435
	C5	Acquisto arredo comunità alloggio	65.638	16.082	1.375
		Oneri per programmazione	70.000	70.000	-
<b>Totale</b>			<b>2.774.600</b>	<b>2.700.118</b>	<b>316.180</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Roccanova

Documento Programmatico approvato con DGR n. 2623/2005 e n. 654/2006

Tabella 23 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Roccanova

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualif. e arretrato urbano	A1	Sistemazione Piazze	66.000	66.000	19.800
Recupero contenitori	A1	Acquisizione e recupero immobile ex frantoio	200.000	-	-
	A1	Acquisizione e recupero di alcune cantine	20.000	-	-
PIC Facciate e coperture	A1	Attivazione Ambito Pilota	50.000	50.000	15.000
	A1	Attivazione Ambito Priorità	125.000	125.000	37.500
	A1	Eliminazione detratto visivo Viadotto	53.000	53.000	47.074
PIC casa sicura	A1	PIC Casa Sicura	42.800	42.800	12.840
PIC box interrati	A1	PIC Box Interrati	300.000	268.725	90.000
Riqualificazio ne ambientale	A2	Creazione Parco delle cantine	97.000	97.000	69.079
	A2	Riqualificazione a valle del centro abitato Parco Carazita	189.000	189.000	56.000
Civiltà rurale	A2	Sistemazione strada interpodere Marchese Calderaro	100.000	100.000	30.000
Sport e riabilitazione	C1	Realizzazione di un centro polifunzionale	326.000	326.000	213.008
	C5	Realizzazione di un centro polifunzionale	324.000	324.000	-
Borgo solidale	C5	Centro diurno per anziani	106.000	106.000	47.100
	C2	Centro diurno per anziani	51.000	51.000	
Risorse umane		Progettazione DPC e attivazione PIC	111.200	111.200	90.175
<b>Totale</b>			<b>2.161.000</b>	<b>1.909.725</b>	<b>727.576</b>

Importi espressi in Euro

## Comune di San Chirico Raparo

Documento Programmatico approvato con DGR n. 797/2005, 797/2006 e n. 1775/2007

Tabella 24 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di San Chirico Raparo

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Valorizzazione turistica risorse culturali e ambientali	A2	Riqualificazione area Torre San Vito	100.000	100.000	-
	A2	Restauro del convento Santa Maria	130.000	130.000	-
Rivitalizzazione centro storico	A1	Recupero Palazzo Barletta	270.000	270.000	-
	A1	PIC Facciate e Coperture Via Roma	315.000	315.000	-
	A1	Riqualificazione Via e Piazza Roma	296.017	296.017	-
	A1	Riqualificazione villa comunale	70.000	70.000	-
	A1	Realizzazione collegamento pedonale centro storico e area sportiva	40.000	40.000	-
	A1	Mostra permanente reperti archeologici	33.000	33.000	-
Socio-assistenziali	C5	Casa di riposo per anziani	561.700	561.700	84.255
	C1	Centro socio assistenziale per assistenza	220.000	220.000	-
	C1	Adeguamento impianti sportivi esistenti	374.900	374.900	-
		Oneri redazione DPC e PIC	141.384	105.983	105.983
<b>Totale</b>			<b>2.552.001</b>	<b>2.516.600</b>	<b>190.238</b>

Importi espressi in Euro

## Comune di San Martino d'Agri

Documento Programmatico approvato con DGR n. n.1947/2006

Tabella 25 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di San Martino d'Agri

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Dalla Piazza al Convento	700.000	700.000	-
Recupero contenitori	A1	Completamento recupero ex convento	150.000	150.000	-
Riqualificazione ambientale	A2	Sistemazione villetta comunale	180.000	180.000	-
	A2	Sistemazione Pineta	45.000	45.000	-
	A2	Sistemazione area circostante santuario Madonna della Rupe	50.000	50.000	-
	A2	Sistemazione area verde e piazza località San Pietro	50.000	50.000	-
	A2	Sistemazione area Croce	20.000	20.000	-
	A2	Sistemazione aree periferiche	45.000	45.000	-
Sport	C1	Nuovo impianto polivalente loc. San Pietro	279.000	279.000	-
Socio-assistenziale	C5	Centro diurno per anziani	355.000	355.000	-
Risorse umane		Intervento di acquisizione cartografia numerica del centro abitato	16.200	16.200	14.580
		Redazione e gestione DPC e PIC	90.000	45.680	45.680
<b>Totale</b>			<b>1.980.200</b>	<b>1.935.880</b>	<b>60.260</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Sant'Arcangelo

Documento Programmatico approvato con DGR n. 506/2006 e n. 1894/2006

Tabella 26 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Sant'Arcangelo

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Collegamento orizzontale Corso Umberto - Rione Valle	130.000	130.000	-
	A1	Riqualificazione Corso Umberto - La Piazzetta	100.000	100.000	-
	A1	Riqualificazione ed arredo urbano San Brancato - Il Corso	230.000	230.000	-
Recupero contenitori	A1	Recupero ex mercato coperto	340.900	340.900	342.000
	C5	Recupero ex mercato coperto - Attrezzature	39.100	39.100	-
PIC facciate e coperture	A1	PIC Riqualificazione formale facciate e coperture	800.000	800.000	-
PIC casa sicura	A1	PIC Casa Sicura	227.000	227.000	-
Riqualif ambientale	A2	Il percorso dei Calanchi	150.000		-
	A2	Sulle tracce di Levi	310.000	310.000	-
Opere di civiltà rurale	A2	Sistemazione viabilità rurale	130.000	101.532	101.532
Sport	C1	Piscina comprensoriale	768.200	707.200	639.050
Socio-assistenziale	C5	Struttura socio assistenziale per anziani	750.000	750.000	311.654
Risorse umane		Gesione DP e PIC	180.100	99.920	68.542
<b>Totale</b>			<b>4.155.300</b>	<b>3.835.652</b>	<b>1.462.777</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Sarconi

Documento Programmatico approvato con DGR n. 283/2007

Tabella 27 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Sarconi

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
PIC facciate e coperture	A1	PIC Facciate e coperture	300.000	75.000	-
PIC casa sicura	A1	Messa in sicurezza, impiantistica e cablaggio	115.000	115.000	-
PIC box interrati	A1	PIC Box Interrati	135.000	135.000	40.500
Riqualificazione urbana	A1	Sistemazione viabilità urbana	200.000	200.000	60.000
	A1	Adeguamento norme di sicurezza impianto pubblica illuminazione	125.397	125.397	-
Riqualif. ambientale	A2	Risanamento ambientale parco fluviale Maglie	190.000	-	-
Opere di civiltà nelle campagne	A2	Sistemazione viabilità e rete idrica zone rurali	99.176	-	-
Potenziamenti o strutture sportive	C1	Sistemazione Campi da tennis, calcetto e calcio	196.089	196.089	60.000
Servizi socio-assistenziali	C5	Ristrutturazione locali ex scuola media	234.739	234.739	70.422
Risorse umane		Redazione e gestione DPC e PIC	65.100	42.840	6.426
<b>Totale</b>			<b>1.660.501</b>	<b>1.124.065</b>	<b>237.348</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Sasso di Castalda

Documento Programmatico approvato con DGR n. 653/2006, 863/2006 e n. 273/2007

Tabella 28 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Sasso di Castalda

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Riqualif. arredo urbano	A1	Riqualificazione ed arredo urbano rione Manca	65.940	53.212	53.212
	A1	Riqualificazione ed arredo urbano nel centro storico	250.000	250.000	187.515
Recupero contenitori	A1	Recupero palazzo De Luca	150.000	150.000	
PIC facciate e coperture	A1	PIC Facciate e coperture	165.000	165.000	
PIC casa sicura	A1	PIC Casa Sicura	140.660	140.660	
PIC box interrati	A1	PIC Box Interrati	50.000	50.000	
Riqualif. ambientate	A2	Riqualificazione campeggio Madonna del Sasso	100.000	100.000	84.395
	A2	Completamento riqualificazione località Costara	50.000	50.000	42.567
	A2	Itinerari in quota	90.000	50.000	
Opere di civiltà rurale	A2	Rete idrica località Turri e sistemazione strade	100.000	100.000	74.955
	A2	Adeguamento viabilità rurale	33.500	33.500	10.050
sport	C1	Miglioramento e potenziamento campo sportivo	231.600	231.600	69.480
Socio-assistenziale	C5	Centro diurno per anziani	385.000	385.000	115.500
		Oneri di redazione e gestione DPC e PIC	38.720	38.720	38.095
<b>Totale</b>			<b>1.850.420</b>	<b>1.790.259</b>	<b>675.769</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Satriano di Lucania

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1299/2006

Tabella 29 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Satriano di Lucania

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
I luoghi dell'aggregazione	A1	Riqualificazione P.zza Umberto I	210.000	210.000	-
	A2	Riqualificazione Largo Sant'Andrea	48.000	48.000	14.400
	A2	Riqualificazione Largo Pantanelle	52.000	52.000	15.600
Nel cuore del paese	A1	Restauro palazzo Daraio	230.000	230.000	-
	C5	Restauro palazzo Daraio	360.000	360.000	-
	A1	Restauro castello Guarino	60.000	60.000	60.000
	A1	Riqualificazione Piazza Garibaldi	28.000	28.000	28.000
	A2	Completamento Lungofiume	25.000	25.000	22.500
Il centro storico rivive	A1	Riqualificazione formale	168.000	168.000	-
	A1	Il Borgo Albergo	30.000	30.000	-
	A1	Parcheggi	230.000	230.000	69.000
Ambiente e ruralità	A2	Riqualificazione Parco Spera	25.000	25.000	22.500
	A2	Riqualificazione Parco Belvedere	45.000	45.000	13.500
	A2	Riqualificazione Area Archeologica	20.000	20.000	6.000
	A2	Fondovalle	120.000	120.000	-
	A2	Miglioramento viabilità Via dei Pellegrini	40.000	28.500	8.550
	A2				
Sport e impianti sportivi	C1	Sistemazione campo sportivo	140.000	140.000	42.000
	C1	Ampliamento ed adeguamento strutture sportive	138.500	138.500	41.550
	C1	Realizzazione impianto di illuminazione	23.825	23.825	23.825
	C1				
		Redazione e gestione DPC e PIC	68.621	68.621	45.586
<b>Totale</b>			<b>2.061.946</b>	<b>2.050.446</b>	<b>413.011</b>

Importi espressi in Euro

## Comune di Spinoso

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1277/2006 e n. 2034/2006

Tabella 30 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Spinoso

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
Una rinnovata centralità	A1	Acquisizione Palazzo Ranone	320.000	320.000	98.000
	A1	Messa in sicurezza Palazzo Ranone	45.000	45.000	45.000
	A1	PIC Facciate e coperture	25.000	25.000	7.500
	A1	Riqualificazione architettonica e funzionale Piazza Plebiscito	497.743	497.743	120.966
	A2	Riqualificazione architettonica e funzionale Piazza Plebiscito	308.697	308.697	-
Infrastrutture sportive	C1	Palestra Comunale	210.000	54.400	-
	C1	Illuminazione artificiale campo sportivo	45.000	45.000	13.500
Socio-assistenziale	C5	Casa di riposo per anziani	310.000	310.000	93.000
		Oneri Programmazione	70.360	-	-
<b>Totale</b>			<b>1.831.800</b>	<b>1.605.840</b>	<b>377.966</b>

Importi espressi in Euro



# Comune di Tramutola

Documento Programmatico approvato con DGR n. 392/2007 e n. 1778/2007

Tabella 31 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Tramutola

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
PIC facciate e coperture	A1	PIC Facciate e coperture	450.000	450.000	-
Riqualificazione e arredo urbano	A1	Riqualificazione aree degradate	250.000	250.000	250.000
	A1	Pubblica illuminazione centro abitato	70.000	70.000	-
	A1	Acquisizione fabbricato Via Chiesa	80.000	80.000	-
	A1	Pavimentazione e illuminazione pubblica	523.776	523.776	-
Arch. Paes. e ambiente	A2	Risanamento zona sorgente Capo d'Acqua	144.080	-	-
Opere di civiltà zone rurali	A2	Completamento pubblica illuminazione zone rurali	70.000	70.000	67.099
	A2	Pubblica illuminazione rurale	125.000	-	-
Strutture sportive essenziali	C1	Completamento infrastrutture sportive contrada Castiglione	33.310	33.310	-
	C1	Recupero agibilità e messa a norma impianti sportivi Castiglione	71.000	71.000	64.000
	C1	Potenziamento della fruibilità delle attrezzature sportive parco Caranna	210.689	210.689	-
Socio-assistenziali	C5	Centro sociale e attività del volontariato	260.000	260.000	-
	C5	Completamento attrezzaggio centro assistenza fasce deboli	103.846	-	31.154
		Oneri di redazione e gestione DPC e PIC	55.080	55.080	8.262
<b>Totale</b>			<b>2.446.781</b>	<b>2.174.800</b>	<b>420.514</b>

Importi espressi in Euro

# Comune di Viggiano

Documento Programmatico approvato con DGR n. 1301/2006

Tabella 32 – Quadro riassuntivo operazioni infrastrutturali Comune di Viggiano

	Mis	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
PIC box interrati	A1	Box Interrati rioni Croci e S. Oronzo	438.750	-	-
PIC casa sicura	A1	Adeguamento statico ed impiantistica Casa Sicura	358.000	358.000	-
PIC facciate e coperture	A1	Riqualificazione percorsi urbani facciate e coperture	217.000	217.000	-
Riqualificazione arredo urbano	A1	Riqualificazione centro storico	312.000	312.000	-
Riqualificazione ambientale	A2	Sistema ecomusei Val D'Agri. Ostello verde	300.000	300.000	-
	A2	Riqualificazione dell'area ex colonia	241.000	241.000	-
Sport	C1	Palestra Comunale	376.900	376.900	-
Socio-assistenziale	C5	Struttura polivalente da destinare ad attività culturali e socio assistenziali	475.100	475.100	-
		Oneri di redazione e gestione DPC e PIC	80.000	80.000	80.000
<b>Totale</b>			<b>2.798.750</b>	<b>2.360.000</b>	<b>80.000</b>

Importi espressi in Euro

## Edilizia di Culto

L'analisi delle operazioni infrastrutturali inerenti l'edilizia di culto, messe in campo dalle Diocesi lucane nei comuni del comprensorio in qualità di enti attuatori, mostra che al 31 dicembre 2007 le risorse ammesse a finanziamento dal Programma Operativo Val d'Agri sono pari al **100%** delle risorse programmate (7.000.000 Euro). Allo stesso tempo la figura 4 mostra che le risorse spese dalle Diocesi ammontano a 2.435.570 Euro, pari al **34,8%** delle risorse programmate e ammesse a finanziamento dal Programma.

Figura 4 – Il rapporto in valore assoluto tra risorse spese, risorse programmate e finanziate per l'edilizia di culto nei comuni del comprensorio.




Tabella 33 – Quadro degli interventi di edilizia di culto

Comune	Programmato	Attuatore	Intervento	Finanziato	Speso
Abriola	259.714	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Restauro Chiesa Madre	144.714	79.255
			Ristrutturazione Chiesa San Giuseppe	115.000	34.500
Aliano	239.931	Diocesi di Tricarico	Ristrutturazione edilizia della Chiesa di San Giacomo Maggiore	122.811	36.843
			Ristrutturazione edilizia della Canonica e dei locali di Ministero Pastorale della Parrocchia di di San Giacomo Maggiore	117.120	35.136
Anzi	218.130	Diocesi di Acerenza	Consolidamento e restauro Chiesa San Donato	218.130	65.439
Armento	162.947	Diocesi di Tricarico	Restauro della Chiesa di San Vitale	100.370	30.110,95
		Diocesi di Tricarico	Ristrutturazione Canonica e locali Ministero Pastorale	62.577	18.773,07
Brienza	309.383	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Chiesa Madre	309.383	-
Brindisi di Montagna	98.233	Diocesi di Acerenza	Lavori di restauro della Chiesa Madonna delle Grazie	98.233	29.470
Calvello	260.843	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Recupero statico Chiesa SS. Trinità 1°	260.843	78.253
Castelsaraceno	250.070	Diocesi di Tursi-lagonegro	Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa Madre	250.070	164.972

Comune	Programmato	Attuatore	Intervento	Finanziato	Speso
Corleto Perticara	303.604	Diocesi di Tricarico	Lavori di restauro degli Affreschi della Chiesa di S.Maria Assunta	50.000	15.000
			Lavori di ristrutturazione del Villino De Stefano-Chiesa S.Antonio di Padova	253.604	76.081
Gallicchio	101.466	Diocesi di Tricarico	Casa Canonica	34.107	-
			Intervento di manutenzione funzionale della Chiesa di S.Maria Assunta	67.359	20.208
Gorgoglione	160.867	Diocesi di Tricarico	Risanamento e consolidamento della Chiesa di S.Maria Assunta	160.867	48.260
Grumento Nova	174.068	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Chiesa Madre	174.068	-
Guardia Perticara	94.234	Diocesi di Tricarico	Restauro della Chiesa Madre San Nicolò	94.234	28.270
Laurenzana	310.334	Diocesi di Acerenza	Chiesa Madre	310.334	24.943
Marsiconuovo	437.447	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Completamento della Canonica San Marco	70.000	46.960
			Consolidamento e restauro S. Maria di Costantinopoli	150.000	45.000
			Recupero Chiesa San Rocco	160.000	48.000
			Restauro e recupero Chiesa San Marco	57.447	17.234
Marsicovetere	261.384	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	S.Maria di Loreto	261.384	-

Comune	Programmato	Attuatore	Intervento	Finanziato	Speso
Missanello	109.864	Diocesi di Tricarico	Ristrutturazione complesso Parrocchiale S.Nicola Magno	109.864	32.959
Moliterno	412.490	Diocesi Tursi-Lagonegro	Lavori di restauro della Chiesa Madre	312.490	93.747
			Manutenzione ordinaria e straordinaria Chiese dell'Annunziata e Madonna del Rito	100.000	64.509
Montemurro	156.538	Diocesi di Tricarico	Compl.Parrocchiale S.Maria Assunta	156.538	-
Paterno	260.417	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Ristrutturazione della Chiesa Madre	60.417	40.997
			Ristrutturazione e adeguamento Chiesa S.Cuore	200.000	60.000
Roccanova	227.854	Diocesi Tursi-Lagonegro	Lavori di ristrutturazione della Chiesa di San Rocco e locali parrocchiali	227.854	205.069
San Chirico Raparo	354.763	Diocesi Tursi-Lagonegro	Restauro della Cappella della Madonna del Carmine e Cappella cimitero	104.762,98	31.429
			Lavori di ristrutturazione della Cappella dell'Assunta	250.000,00	206.139
San Martino d'Agri	221.978	Diocesi Tursi-Lagonegro	San Pietro	221.978	199.780


Comune	Programmato	Attuatore	Intervento	Finanziato	Speso
Sant'Arcangelo	501.486	Diocesi Tursi-Lagonegro	Lavori di ristrutturazione della Chiesa di San Brancato.Parr.S. Giuseppe op.	150.000	135.360,00
			Manutenzione straordinaria della Cappella di S.Anna	100.000	30.000,00
			San Rocco	200.000	-
			Lavori di Manutenzione della Chiesa Madre San Nicola	51.486	15.000,00
Sarconi	119.710	Diocesi Tursi-Lagonegro	Lavori di restaurazione Casa Canonica e locali parrocchiali chiesa S.Maria in C.A..	119.710	96.307
Sasso di Castalda	182.184	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Chiesa Madre	135.000	-
			San Rocco	43.000	-
			Croce in pietra	4.184	-
Satriano di Lucania	171.483	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Chiesa Madre	171.483	51.445
Spinoso	141.838	Diocesi Tursi-Lagonegro	San Rocco e Mar. Madd.	41.838	-
			Lavori di restauro della Chiesa Madre	100.000	30.000
Tramutola	212.522	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Manutenzione straordinaria della Chiesa del SS Rosario	212.522	114.856
Viggiano	284.218	Diocesi di PZ Muro Lucano Marsiconuovo	Recupero della Casa Canonica	284.218	85.265
<b>Totale</b>	<b>7.000.000</b>			<b>7.000.000</b>	<b>2.435.570</b>

Importi espressi in Euro

## Edilizia Scolastica

L'analisi delle operazioni infrastrutturali inerenti l'edilizia scolastica, messe in campo dai singoli comuni in qualità di enti attuatori, mostra che al 31 dicembre 2007 le risorse ammesse a finanziamento dal Programma Operativo Val d'Agri sono pari al **100%** delle risorse programmate (6.000.000 Euro). Allo stesso tempo la figura 5 mostra che le risorse spese dai singoli comuni ammontano a 1.662.591 Euro, pari al **27,7%** delle risorse programmate e ammesse a finanziamento dal Programma.

Figura 5 – Il rapporto in valore assoluto tra risorse spese, risorse programmate e finanziate per l'edilizia scolastica attuata dai comuni del comprensorio.



Nelle pagine successive è riportato il quadro dettagliato degli interventi di edilizia scolastica suddivisi per comune, risorse programmate, risorse finanziate dal Programma Operativo e risorse spese alla data 31 dicembre 2007 dai singoli enti attuatori.

Tabella 34 – Quadro degli interventi di edilizia scolastica attuati dai comuni e stato di avanzamento

Attuatore	Programmato	Intervento	Finanziato	Speso
Comune di Abriola	160.858	Messa in sicurezza Scuola Elementare-Media "Marcogiuseppe"	160.858	-
Comune di Aliano	128.818	Messa in sicurezza Scuola Materna-Elementare	68.000	-
		Messa in sicurezza Scuola Media "C. Levi"	60.818	-
Comune di Anzi	207.720	Messa in sicurezza e accessibilità Scuola Materna "G. Bonomo"	150.000	45.000
		Messa in sicurezza e accessibilità Scuola Elementare "R. De Stefano"	57.720	51.948
Comune di Armento	77.759	Messa in sicurezza Istituto Comprensivo Elementare-Materna-Media	77.758	-
Comune di Brienza	311.505	Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Elementare "F.M. Pagano"	311.505	-
Comune di Brindisi di Montagna	78.980	Messa in sicurezza e adeguamento impianti Scuola Elementare e Media	78.980	23.694

Attuatore	Programmato	Intervento	Finanziato	Speso
Comune di Calvello	170.007	Messa in sicurezza e accessibilità Scuola Materna Comunale	50.000	-
		Messa in sicurezza e accessibilità Istituto Comprensivo Scuola Elementare Mazziotta	50.000	51.002
		Messa in sicurezza ed accessibilità Istituto comprensivo Scuola Media Mazziotta	70.007	-
Comune di Castelsaraceno	159.065	Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Elementare e Media "C. Fontana"	159.065	-
Comune di Corleto Perticara	250.766	Adeguamento sicurezza e accessibilità Scuola Elementare "La Cava"	65.0000	19.500
		Adeguamento sicurezza e accessibilità Scuola Elementare "San Giovanni Bosco"	45.000	13.500
		Adeguamento sicurezza e accessibilità Scuola Media "G. Pascoli"	95.766	85.445
Comune di Gallicchio	109.296	Messa in sicurezza e adeguamento sismico Istituto comprensivo Elementare Materna Media	109.296	-
Comune di Gorgoglione	99.970	Messa in sicurezza Scuola Materna	20.000	-
		Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Media	39.970	89.973
		Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Elementare	40.000	-

Attuatore	Programmato	Intervento	Finanziato	Speso
Comune di Grumento Nova	116.909	Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Scuola Materna	38.000	-
		Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Scuola Elementare	25.000	-
		Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Scuola Media	53.909	-
Comune di Guardia Perticara	85.075	Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Materna Elementare e Media	85.075	-
Comune di Laurenzana	189.052	Messa in sicurezza Scuola Materna "G. Bonomo"	30.000	170.147
		Messa in sicurezza Istituto Comprensivo	159.052	-
Comune di Marsiconuovo	358.991	Messa in sicurezza ed accessibilità Scuola Media via Campitelli	160.000	99.435
		Messa in sicurezza ed accessibilità Scuola Materna - Elementare Galaino	75.000	22.500
		Messa in sicurezza ed accessibilità Scuola Materna - Elementare Fontanelle	100.000	90.000
		Messa in sicurezza ed accessibilità Scuola Materna - Elementare Pergola	23.991	-

Attuatore	Programmato	Intervento	Finanziato	Speso
Comune di Marsicovetere	419.052	Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Elementare "Piazza Zecchetin"	159.052	47.716
		Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Elem. - Media "Via Provinciale"	140.000	15.600
		Messa in sicurezza Scuola Materna "Via Azimonti"	20.000	-
		Messa in sicurezza Scuola Elementare "Centro Sociale"	40.000	-
		Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Materna "Barricelle"	30.000	-
		Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Elementare "Centro Storico"	30.000	-
Comune di Missanello	86.959	Messa in sicurezza Scuola Materna-Elementare-Media	86.959	-
Comune di Moliterno	314.964	Messa in sicurezza Scuola Media Via Parco del Seggio	14.964	-
		Messa in sicurezza Scuola Elementare Via D. Galante	50.000	-
		Messa in sicurezza Scuola Materna Via Parco del Seggio	200.000	-
Comune di Montemurro	126.843	Completamento ed adeguamento del refettorio e della palestra Scuola Elementare "Ten Robilotta"	126.843	51.948

Attuatore	Programmato	Intervento	Finanziato	Speso
Comune di Paterno	290.032	Adeguamento sismico Scuola Elementare "F.lli De Blasiis"	290.032	87.009
Comune di Roccanova	209.233	Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Materna-Elementare-Media	209.233	62.770
Comune di San Chirico Raparo	191.854	Messa in sicurezza Istituto Comprensivo Elementare-Materna-Media di Castelsaraceno sede ass. di San Chirico "F. M. De Sario"	191.854	-
Comune di San Martino d'Agri	126.574	Messa in sicurezza e manutenzione Scuola Materna	126.574	9.000
Comune di Sant'Arcangelo	613.473	Messa in sicurezza ed accessibilità Scuola Materna "Via Verga"	30.000	25.604
		Messa in sicurezza ed accessibilità Scuola Materna "Via da Vinci"	50.000	33.946
		Messa in sicurezza ed accessibilità Scuola Elementare "C.so Umberto I <sup>o</sup> "	300.000	270.000
		Messa in sicurezza ed accessibilità Scuola Elementare "San Brancato"	200.000	180.000
		Messa in sicurezza ed accessibilità Scuola Media "P.zza Amendola"	33.478	30.125

Attuatore	Programmato	Intervento	Finanziato	Speso
Comune di Sarconi	128.009	Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Elementare	128.009	-
Comune di Sasso di Castalda	106.359	Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche Scuola Elementare e Media	106.359	86.728
Comune di Satriano di Lucania	193.456	Razionalizzazione Scuola Elementare	193.456	-
Comune di Spinoso	166.995	Adeguamento sismico Scuola Elementare	166.995	-
Comune di Tramutola	260.195	Messa in sicurezza e adeguamento sismico Scuola Elementare Statale	260.195	-
Comune di Viggiano	261.231		261.231	-
<b>Totale</b>	<b>6.000.000</b>		<b>6.000.000</b>	<b>1.662.591</b>

Importi espressi in Euro



## Viabilità

L'analisi delle operazioni infrastrutturali inerenti la viabilità messe in campo da soggetti attuatori diversi, con prevalenza degli enti provinciali, mostra che al 31 dicembre 2007 le risorse ammesse a finanziamento dal Programma Operativo Val d'Agri sono pari al **42%** delle risorse programmate (20.705.000 Euro). Allo stesso tempo la figura 6 mostra che le risorse spese dagli enti attuatori ammontano a 3.682.000 Euro, pari al **7,45%** delle risorse programmate e al **17,8%** delle risorse finanziate dal Programma.

Figura 6 – Il rapporto in valore assoluto tra risorse spese, risorse programmate e finanziate per la viabilità attuata prevalentemente dalla provincia.




Tabella 35 – Quadro di sintesi delle operazioni inerenti la Viabilità programmate sulla Misura B del P.O.

Misura	Attuatore	Denominazione Operazione	Programmato	Finanziato	Speso
B	Provincia PZ	Collegamento S. Chirico-S.S. 598	1.550.000	1.550.000	232.500
B	Provincia PZ	Viadotto Armento-S.S. 598	855.000	855.000	-
B	Provincia PZ	Strada di Fondovalle Torrente Racanello	2.000.000	2.000.000	-
B	Provincia PZ	Messa in sicurezza della Fondovalle Sauro	4.870.000	4.870.000	730.000
B	Comune di Abriola	Collegamento viario Valle Camastra - Val Basento	9.000.000	1.150.500	1.150.500
B	Provincia PZ	Collegamento Armento-S.S. 598	7.150.000	7.150.000	1.070.000
B	Provincia MT	Messa in sicurezza della Fondovalle Sauro	3.130.000	3.130.000	500.000
B	Provincia MT	Collegamento Aliano-Fondovalle Sauro	1.125.000	-	-
B	Provincia PZ	Collegamento Roccanova-S.S. 598 (prev. 2008-2009)	9.700.000	-	-
B	Provincia PZ	Collegamento Montemurro-S.S. 598 (prev. 2008-2009)	1.500.000	-	-
B	Provincia PZ	S.P. 19-Svincolo S.P. (prev. 2008-2009)	8.500.000	-	-
<b>Totale</b>			<b>49.380.000</b>	<b>20.705.000</b>	<b>3.682.000</b>

Importi espressi in Euro

# SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, FORMAZIONE E ALTRI INTERVENTI IMMATERIALI



Questa sezione analizza le strategie di sostegno alle imprese, integrate dai contributi per le acquisizioni di certificazioni di qualità, dai programmi di formazione, dall'attivazione di work experience e da altri interventi immateriali finanziati con le risorse della misura D e C del Programma Operativo "Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra".

## Quadro complessivo e avanzamento della Misura D "Sostegno alle attività produttive"

Come riportato nella *figura 1* e nella successiva *tabella 36*, la Misura D si ripartisce in tre diverse tematiche:

Tabella 36 – Le strutture della Misura D "Sostegno alle attività produttive"

Tematica	Interventi
D1 Sostegno all'impresa	Azioni di sostegno alle imprese esistenti e nuove nei settori produttivi ad elevato potenziale di sviluppo endogeno (disponibilità di risorse, tradizione artigianale, vocazione turistica, agricola, agroalimentare e zootecnica, commerciale, terziario e terziario avanzato, ecc.).
	Azioni di sostegno alle imprese esistenti e nuove operanti nei settori dei servizi alla persona o in altri settori individuati attraverso le procedure di concertazione.
D2 Impresa e territorio	Animazione e promozione finalizzata della cultura d'impresa, di opportunità localizzative, dei prodotti tipici, di accordi commerciali, di joint-venture, di trasferimenti tecnologici e di accesso ad altri servizi reali alle imprese.
	Promozione di nuova imprenditorialità.
D3 Localizzazione d'impresa	Azioni di attrazione e localizzazione di singoli investimenti produttivi di dimensione unitaria significativa in settori produttivi compatibili con le risorse naturali disponibili e la tutela ambientale.

Il soggetto attuatore degli interventi della linea D è la Regione Basilicata con i suoi diversi Dipartimenti. Tali interventi hanno lo scopo di irrobustire il sistema produttivo locale che, fatta eccezione per l'industria petrolifera, è caratterizzato da una forte concentrazione nei settori tradizionali e dalla prevalenza di microimprese. Il territorio di riferimento è caratterizzato da un settore agricolo (allevamenti e cereali) e forestale (legname e carbone) ancora strategico. Le attività industriali si concentrano prevalentemente nell'edilizia e nel suo indotto (lavorazione della pietra, produzione di calce e calcestruzzo, carpenteria metallica e del legno) e in piccole attività artigianali (manifatturiere, abbigliamento) e commerciali. Notevole importanza riveste nella zona l'industria lattiero-casearia che rappresenta lo sbocco naturale della produzione di latte bovino e ovicaprino. In base agli indicatori socioeconomici, il comprensorio si configura come un'area in ritardo di sviluppo rispetto alla media nazionale e regionale. Il tasso di disoccupazione è superiore al 25%. L'80% dei centri urbani presenta una struttura demografica e insediativa rarefatta, aggravata da una elevatissima tendenza migratoria e dalla notevole incidenza dei pensionati sulla popolazione attiva. Il Programma Operativo si pone l'obiettivo ambizioso di incidere sulle dinamiche di sviluppo socio-economico e produttivo del Comprensorio della Val d'Agri, utilizzando le risorse finanziarie devolute alla Regione in relazione allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi ivi situati. Al contempo, vuole configurarsi quale modello di governance per sperimentare forme di sviluppo territoriale, per favorire politiche concertative e cooperative tese alla realizzazione di interventi di area vasta. In relazione alla programmazione degli interventi per il "Sostegno alle imprese" è stata avviata una intensa concertazione con i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Province e delle CC.MM dell'area interessata, con l'A.N.C.I. e l'U.N.C.E.M., con le organizzazioni datoriali e sindacali, con le diverse strutture Dipartimentali della Regione e con gli altri stakeholder a vario titolo coinvolti. Dal punto di vista metodologico, per l'elaborazione dei dati contenuti in questa sezione, sono state utilizzate le seguenti fonti relative al periodo 2003-2007:

- le Deliberazioni della Giunta Regionale;

- il partitario degli impegni di spesa della Struttura di Progetto Val d'Agri operati sul capitolo 36504, destinato al sostegno delle Attività Produttive;
- le Determinazioni Dirigenziali (incluse quelle dei Dipartimenti autorizzati alla condivisione del capitolo di spesa) di impegno, di liquidazione delle anticipazioni e saldi, nonché ogni altro riferimento utile pubblicato sul BUR Basilicata negli anni 2003-2007. Una verifica incrociata dei dati, inoltre, è stata condotta in collaborazione con l'Ufficio Gestione e Regimi di Aiuto del Dipartimento Attività Produttive e con l'Ufficio INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) incardinato presso il Dipartimento Agricoltura. L'analisi è stata condotta sui dati disponibili e relativi alla concessione dei contributi agevolati, a favore alle imprese del comprensorio, operati fino al 31.12.2007. Tuttavia, alcune procedure di finanziamento ancora in corso potrebbero determinare lievi assestamenti per alcuni dei dati riportati.

La dotazione finanziaria assegnata alla Misura D "Sostegno alle attività produttive" del Programma Operativo Val d'Agri risulta pari a **134** Meuro, ripartiti come riportato nella tabella seguente:

Tabella 37 - Misura D "Sostegno alle attività produttive": confronto tra risorse programmate, finanziate e spese

Misura	Soggetto attuatore	Dotazione finanziaria	Programmato	Finanziato	Speso
D1	Regione Basilicata Struttura di Progetto Val d'Agri Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione tecnologica	30	25,3	24,5	3,1
D2	Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive	1	-	-	-
D3	Regione Basilicata Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa Dipartimento Agricoltura ed Economia Montana	103	61,05	39,2	22,7
<b>Totale Meuro</b>		<b>134</b>	<b>86,4</b>	<b>63,7</b>	<b>25,8</b>

Importi espressi in milioni di Euro

Le linee di intervento della Misura D si integrano funzionalmente con gli interventi e le risorse della tematica C3 "Scuola, Formazione, Saperi".


Tabella 38 – Misura C.3 "Scuola, Formazione, Saperi": confronto tra risorse programmate, finanziate ed e spese

Misura	Soggetto Attuatore	Dotazione finanziaria	Programmato	Finanziato	Speso
C3	Regione Basilicata Struttura di Progetto Val d'Agri Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Dipartimento Agricoltura ed Economia Montana ALSIA Comuni e Consorzi di bonifica	10	5,9	5,9	1,4

Importi espressi in Milioni di Euro

A tali risorse va computata una quota parte dei 6.000.000 di Euro programmati con il Piano di Edilizia Scolastica (PES) che esaurisce le risorse disponibili. Il PES si integra con l'utilizzo delle risorse destinate alla linea di intervento A.1.c "Eliminazione delle barriere architettoniche". Complessivamente si registra un impegno finanziario di circa **75 Meuro**, pari al **55,97%** del totale programmato, per sostenere i progetti di investimento, di formazione e per l'acquisizione di certificazioni di qualità (figura 7).

Figura 7 – Misura D e C.3: confronto tra risorse programmate, finanziate e spese




Il numero complessivo di progetti attivati con le risorse delle Misure D e C.3 del P.O. Val d'Agri è riportato nella tabella seguente:

Tabella 39 – Numero di iniziative attivate con le Misure D e C.3

Misura	Iniziative ammesse a finanziamento	Iniziative finanziate
D.1	203	169
D.3	1138	635
C.3	231	145
<b>Totale</b>	<b>1572</b>	<b>949</b>

La capacità delle imprese di attuare i progetti di investimento ammessi a finanziamento fa registrare un livello di realizzazione pari al **60%** con **949 iniziative avviate** (figura 8).

Figura 8 – Misure D e C.3: confronto fra numero di iniziative ammesse a finanziamento e numero di iniziative avviate



Infine, a seguito della realizzazione degli investimenti finanziati si stima un significativo incremento occupazionale. Tale stima è direttamente desunta dai programmi

d'investimento delle imprese finanziate. In particolare, l'occupazione diretta nelle imprese beneficiarie è stimata pari a circa 300 nuove unità. A questa va aggiunta l'occupazione indiretta, generata nell'indotto delle imprese di costruzioni e dei servizi, attualmente non stimabile.

### Il "Bando per la riconversione delle imprese di autotrasporto convenzionate con l'ENI"


In seguito all'entrata in funzione, nell'ottobre del 2001, dell'oleodotto che collega le località estrattive della Val d'Agri alla raffineria di Taranto, le imprese di autotrasporto locali, convenzionate con l'ENI, hanno registrato una diminuzione significativa dell'attività, pari all'80% circa del volume d'affari complessivo. La Regione Basilicata ha cercato di individuare soluzioni appropriate alla conseguente disoccupazione nel settore dell'autotrasporto. Con DGR n. 2277/2003 è stato emanato il "Bando per la riconversione delle Imprese di autotrasporto convenzionate con l'ENI", con una dotazione finanziaria pari a 1,5 milioni di euro. A tale importo si sono aggiunti ulteriori 1,4 Meuro, finanziati con la DGR n. 225/2006. Alle imprese ammesse al finanziamento è stato concesso un contributo del 75% della spesa ammissibile, in applicazione del regime *de minimis*. Le iniziative agevolabili interessano i settori dell'industria, dell'artigianato, del turismo, dei servizi e del commercio. La *tabella 40* illustra in sintesi i principali dati relativi al "Bando per la riconversione delle Imprese di autotrasporto convenzionate con l'ENI".

Tabella 40 - Bando per la riconversione delle Imprese di autotrasporto: quadro di sintesi

Delibera di riferimento	Programmato	Finanziato	Speso	n. iniziative ammesse a finanziamento	n. iniziative realizzate
DGR n. 2277/2003 e n. 225/2006	2.896.660	1.675.414	1.082.299	33	14


Importi espressi in Euro

Figura 9 - Bando per la riconversione delle Imprese di autotrasporto: confronto fra numero di iniziative ammesse a finanziamento e numero di iniziative avviate



Come si desume dalla figura 10, i contributi per realizzare i progetti di investimento ammessi a finanziamento, comportano un impegno finanziario per un importo di circa 1,68 milioni di euro, pari al 57,84% delle risorse programmate, le quali ammontano a 2.896.660,00 euro. Le risorse spese, invece, ammontano a 1,08 milioni di euro e costituiscono il 34,36% delle risorse programmate.

Figura 10 - Bando per la riconversione delle Imprese di autotrasporto: confronto risorse programmate, risorse finanziate e risorse spese



Per quanto attiene alle risorse spese, 323.504,50 euro sono stati erogati per concedere anticipazioni, mentre 758.794,50 euro sono stati erogati per la conclusione degli investimenti. La quantità di risorse erogate per iniziative concluse, dunque, ammonta al 70,11% delle risorse spese e al 45,29% delle risorse finanziate.

### **I bandi a sostegno del "sistema turismo"**

La predisposizione di un pacchetto di agevolazioni mirato al rafforzamento diretto ed indiretto del "sistema turistico" locale nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico del Turismo nell'ambito delle politiche di sviluppo locale indicate nel Programma Operativo Val d'Agri. Per finalizzare tale strategia di sviluppo sono stati emanati, nel gennaio 2006, tre bandi per "Interventi di rivitalizzazione dei centri storici", per il "Miglioramento della offerta ricettiva esistente" e per le "Nuove strutture per il tempo libero". Gli obiettivi dei tre bandi sono tesi ad erogare contributi per la realizzazione di iniziative che concorrano a diversificare e qualificare il prodotto turistico nel territorio della Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra e finalizzati al miglioramento e alla qualificazione (ambientale, professionale, ecc.) dell'offerta turistica esistente.

La specificità delle prime due azioni strategiche attivate nel settore turismo è rafforzata e rappresentata dalla attenzione al tema "qualità". La specificità della terza azione, invece, non è rappresentata dalla tipologia di impresa ma dalla centralità dell'ambito territoriale ristretto nel quale si trovano ad operare: il centro storico. Il regime di aiuto attivato è finalizzato a sostenere le iniziative imprenditoriali ivi allocate, ad incoraggiare nuove attività per il riutilizzo funzionale di immobili preesistenti e alla delocalizzazione di imprese nel perimetro del centro storico. Coerentemente con le loro finalità, i tre bandi integrano risorse delle tematiche "D.1. Sostegno all'impresa" e "C.3 Scuola, Formazione, Saperi". In aggiunta, il bando "Interventi di rivitalizzazione dei centri storici" opera in una logica di continuum di interventi agevolativi previsti nella tematica "A.1 Riqualificazione dei centri urbani". Per poter sperimentare strumenti di aiuto

integrati, la Struttura di Progetto Val d'Agri ha sviluppato una proficua cooperazione con il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica e con il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport. La strategia attuativa messa in campo ha permesso di:

- erogare Pacchetti Integrati di Agevolazioni, composti da un programma di investimento e da un eventuale programma di formazione collegato all'iniziativa agevolata e rivolto al personale già dipendente dell'impresa beneficiaria;
- promuovere l'acquisizione delle certificazioni di qualità, ambientale, sicurezza ed etica;
- attivare lo strumento delle Work Experience a favore dei soggetti svantaggiati, secondo la definizione della Comunità Europea, da svolgersi presso le imprese beneficiarie dei contributi.

Le tabelle 41 e 42 sintetizzano i dati salienti relativi ai tre bandi del cosiddetto "pacchetto turismo".

Tabella 41 - I tre bandi del cosiddetto "pacchetto turismo": risorse programmatiche suddivise per tematiche

Bando	Tipologia iniziative	D.1. Sostegno all'impresa: risorse programmate	C.3. Scuola, formazione, saperi: risorse programmate	Risorse Programmate
Miglioramento della offerta ricettiva esistente	Pacchetti Integrati di Agevolazioni + certificazione	2.100.000	1.000.000	<b>3.100.000</b>
Nuove strutture per il tempo libero	Programmi di investimento + work experience + certificazione	3.100.000	si integra con la Linea C.5.b 250.000	<b>3.100.000</b>
Interventi di rivitalizzazione dei centri storici	Programmi di investimento + work experience	6.253.447	si integra con la Linea C.5.b 750.000	<b>6.253.447</b>
<b>Totale</b>		<b>11.453.44</b>	<b>1.000.000</b>	<b>12.453.45</b>

Importi espressi in Euro


Tabella 42 - I bandi del "pacchetto turismo": quadro di sintesi delle risorse a valere sulla tematica D.1 Sostegno all'impresa

Bando	Programmato	Finanziato	Speso	n. iniziative ammesse a finanziamento	n. iniz. avviate
Miglioramento della offerta ricettiva esistente	2.100.000	1.587.272	187.491,72	8	6
Nuove strutture per il tempo libero	3.100.000	2.990.173	488.102	15	12
Interventi di rivitalizzazione dei centri storici	6.253.447	6.253.447	1.123.213	151	126
<b>Totale</b>	<b>11.453.447</b>	<b>10.830.892</b>	<b>1.798.807</b>	<b>174</b>	<b>144</b>

Importi espressi in Euro

Per le iniziative finanziate a valere sulla tematica D.1. "Sostegno all'impresa" sono state impegnate risorse per 10,83 Meuro, di cui sono stati liquidati importi per un valore complessivo di circa 1,8 Meuro (figura 11).


Figura 11 – I Bandi "pacchetto turismo": confronto fra risorse programmate, impegnate e spese



Come si evince dal grafico riportato nella *figura 12*, le iniziative avviate sono in tutto 144 e costituiscono l'82,76% delle 174 iniziative complessivamente ammesse a finanziamento.

Oltre ai programmi di investimento, 16 di tali iniziative beneficiano anche del finanziamento per le certificazioni, di cui 5 a valere sulle risorse del bando "Miglioramento della offerta ricettiva esistente" e 11 a valere sulle risorse del bando "Nuove strutture per il tempo libero".

Figura 12 – I Bandi del "pacchetto turismo": confronto fra iniziative ammesse a finanziamento e iniziative avviate




In merito alla distribuzione geografica delle 174 iniziative ammesse a finanziamento, la *figura 13* mostra che i comuni del comprensorio con una maggiore localizzazione sono Brienza, Moliterno, Marsiconuovo e Anzi.

La connettività strategica delle linee di intervento previste nella Misura D del P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro e Camastra, si completa con la Linea C.5.b "Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati". Saranno attivati progetti integrati di formazione e

tirocini lavorativi con le work experience a favore di soggetti svantaggiati (lavoratori in mobilità, donne, disoccupati di lungo periodo, ecc.). Il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione dovrà adottare uno specifico Avviso Pubblico a valere sui bandi "Nuove strutture per il tempo libero" e "Interventi di rivitalizzazione dei centri storici", con una dotazione finanziaria complessiva di 2.000.000 Meuro.

Figura 13 – I Bandi "pacchetto turismo": distribuzione per comune delle iniziative ammesse a finanziamento



### Il bando "Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti"

Sempre in coerenza programmatica con le linee innovative individuate dal Programma Operativo "Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra", è stato ideato uno speciale bando "Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti", con la logica di erogare Pacchetti Integrati di Agevolazioni. Il bando persegue l'azione strategica delineata con la Linea D1 "Sostegno all'Impresa" in stretta connessione con l'attuazione della linea

“C.3 Scuola - formazione - saperi” e con gli altri interventi infrastrutturali già realizzati nelle aree industriali ed artigianali dei Comuni del comprensorio. Il bando finanzia:

- Pacchetti Integrati di Agevolazioni, composti da un programma di investimento (ampliamento, ammodernamento, riattivazione e delocalizzazione) e da un eventuale programma di formazione collegato all’iniziativa agevolata e rivolto al personale già dipendente dell’impresa beneficiaria;
- l’acquisizione delle certificazioni (qualità, ambientale, sicurezza ed etica).


Tabella 43 - Gli strumenti agevolativi previsti nel bando “Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti - (PIA)”

Bando	Tipologia	Tematica	Euro	Tematica	Euro
Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti – (PIA)	Pacchetto Integrato di Agevolazioni + Certificazione	D1 - Sostegno all'Impresa	13.300.000	C3 - Scuola, Formazione Saperi	3.000.000
<b>Totale</b>			<b>13.300.000</b>		<b>3.000.000</b>

Importi espressi in Euro

Le risorse programmate ammontano complessivamente a 16,3 Meuro, come mostra la figura seguente.

Figura 14 - Bando “Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti”: confronto fra risorse programmate, finanziate e spese



Le iniziative avviate risultano 25 sulle 29 ammesse a finanziamento. I contributi finalizzati alla formazione continua ammontano a 1.106.758,00 Meuro. Ad oggi 26 imprese ammesse a finanziamento avvieranno il programma integrato di formazione.

Figura 15 - Bando "Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti": confronto fra iniziative ammesse a finanziamento, iniziative avviate e richieste per acquisizioni di certificazioni.




Tabella 44 – Quadro di sintesi delle risorse e delle imprese ammesse a finanziamento nelle Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere

Bando	richieste valutate	iniziative ammesse a finanziamento	Programmato	Finanziato	Speso
Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti - (PIA)	82	27	13.000.000	12.361.213	1.319.533
Scorrimenti	82	2	13.551.186	13.551.186	
Concessione di contributi acquisizione certificazioni di qualità	29	22	300.000	144.025	1.319.533
Concessione di contributi per la formazione continua	49	47	3.000.000	1.106.758	
<b>Totale</b>	<b>82</b>	<b>29</b>	<b>16.851.186</b>	<b>14.801.969</b>	

Importi espressi in Euro

In analogia ai bandi attivati nel settore turismo, anche in questo caso la Struttura di Progetto Val d'Agri, per gestire in modo integrato il pacchetto di agevolazioni, ha sviluppato una proficua cooperazione con il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica e con il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport.

### I finanziamenti operati sui bandi POR Basilicata 2000-2006

La prima fase di attuazione operativa del Programma Operativo "Val d'Agri" è stata caratterizzata da una notevole quantità di risorse impegnate per finanziare i progetti di investimento delle imprese utilmente incluse in graduatorie regionali emanate con il Programma Operativo Regionale 2000-2006, ma non beneficiarie di alcuna risorsa per esaurimento delle disponibilità finanziarie. Di seguito si riportano, in sintesi, i dati relativi agli scorrimenti di tali graduatorie.

### Scorrimenti graduatorie bandi POR - Asse Sviluppo Locale

La *tabella 45* fornisce un quadro di sintesi degli scorrimenti delle graduatorie dei Bandi POR Asse Sviluppo Locale, finanziati con risorse del Programma Operativo. I dieci bandi elencati, in coerenza con le finalità della linea d'intervento D, erano finalizzati a:

- sostenere il settore estrattivo e manifatturiero, artigianale, del commercio e dei servizi;
- diversificare e qualificare il prodotto turistico lucano;
- stimolare l'accesso delle PMI alle opportunità offerte dall'information communication technology e dalla società dell'informazione;
- valorizzare le produzioni tipiche locali, nonché razionalizzare e rafforzare il settore commerciale e distributivo.

- favorire il riposizionamento strategico delle imprese sul mercato;
- sostenere l'adeguamento dei prodotti e dei processi produttivi alle più avanzate normative nazionali e comunitarie in materia di tutela dell'ambiente, di risparmio energetico e sicurezza.


Tabella 45 - Scorrimenti delle graduatorie dei Bandi POR Basilicata - Asse Sviluppo Locale, finanziati con risorse del Programma Operativo Val d'Agri: quadro di sintesi

Bandi Asse Sviluppo Locale	Misura o tematica	Programmato	Finanziato	Speso	N. iniziative ammesse a finanziamento	N. Iniziative avviate
Attività di completamento della filiera turistica - Ristorazione	Misura IV. 5 – Azione C	493.316	303.816	194.965	10	4
Azioni positive imprenditoria femminile	Legge 215/92	1.496.357	1.378.420	1.172.014	25	21
Bando Val d'Agri	Misura IV.2 Azione A	2.417.568	2.417.568	1.739.567	79	62
Microimprese commerciali	Misura IV.2 Azione A1	1.029.414	944.971	389.349	32	21
Microimprese artigiane di servizio	Misura IV.2 Azione A2	1.300.622	994.704	830.124	31	22
Piccole e medie imprese di produzione	Misura IV.2 Azione B	2.973.624	2.973.624	882.013	13	7
Nuove iniziative manifatturiere (PMI di produzione)	Misura IV.3 Azione A	1.244.280	1.231.280	0	6	0
Turismo - Miglioramento della offerta ricettiva esistente	Misura IV.5 Azione A	97.250	97.250	0	2	0
Turismo nuove iniziative	Misura IV.5 Azione B	1.549.220	1.432.565	0	7	0
Interventi di infrastrutturazione del sistema turistico della Basilicata - ex L.R. n. 32/96	Misura IV.6	339.054	339.053	166.237	1	1
<b>Totale</b>		<b>12.940.706</b>	<b>12.113.252</b>	<b>5.374.270</b>	<b>203</b>	<b>123</b>

Importi espressi in Euro

Alla data del 31/12/2007, con le risorse del Programma Operativo Val d'Agri sono state avviate 123 iniziative, pari al 60,59% delle 203 iniziative complessivamente ammesse a finanziamento (figura 16). Le nuove iniziative sono 20 e costituiscono il 16,3% dei 123 progetti avviati. Le iniziative oggetto di revoca del finanziamento sono complessivamente 44, pari al 21,67% dei 203 progetti ammessi a finanziamento.

Figura 16 - Scorrimenti delle graduatorie dei Bandi POR Basilicata - Asse Sviluppo Locale, finanziati con risorse del Programma Operativo Val d'Agri: confronto fra iniziative ammesse a finanziamento e iniziative avviate



Per gli scorrimenti delle graduatorie dei Bandi POR Asse Sviluppo Locale sono state programmate, a valere sul Programma Operativo Val d'Agri, risorse per 12,94 milioni di euro. Le risorse impegnate ammontano a 12,11 milioni di euro, pari al 93,6% delle risorse programmate. Alla data del 31/12/2007, sono stati liquidati 5,37 milioni di euro, pari al 41,5% delle risorse programmate (figura 17).


I due bandi che hanno avuto maggiore efficacia di spesa sono stati:

1. "Azioni positive per l'imprenditoria femminile": percentuale di risorse liquidate pari al 78,3% del totale delle risorse programmate;
2. "Bando Val d'Agri" per la realizzazione di investimento nei settori del commercio, dei servizi e del turismo": percentuale di risorse liquidate pari al 72% del totale delle risorse programmate.

I dieci bandi elencati, in coerenza con le finalità della linea d'intervento D, erano finalizzati a:

- sostenere il settore estrattivo e manifatturiero, artigianale, del commercio e dei servizi;
- diversificare e qualificare il prodotto turistico lucano;
- stimolare l'accesso delle PMI alle opportunità offerte dall'information communication technology;
- valorizzare le produzioni tipiche locali, nonché razionalizzare e rafforzare il settore commerciale e distributivo;
- favorire il riposizionamento strategico delle imprese sul mercato;
- sostenere l'adeguamento dei prodotti e dei processi produttivi alle più avanzate normative nazionali e comunitarie in materia di tutela dell'ambiente, di risparmio energetico e sicurezza.

Figura 17 - Scorrimenti delle graduatorie dei Bandi POR Basilicata Asse Sviluppo Locale, finanziati con risorse del Programma Operativo Val d'Agri: confronto fra risorse programmate, finanziate e spese



Il Comune che registra il numero maggiore di iniziative avviate risulta essere Marsicovetere che, rispetto agli altri centri, ha un'alta densità abitativa. Qui si sono concentrate 41 delle 123 iniziative avviate, pari al 33,3% del totale.

Alla data del 31/12/2007, l'occupazione aggiuntiva stimabile, derivante dagli scorrimenti sopra descritti, è pari a ca. 127 unità. Tale dato è stato stimato sulla base delle verifiche e dei collaudi effettuati dagli uffici preposti, durante i quali è stato anche monitorato il livello occupazionale in quanto tale indicatore contribuiva a determinare la posizione di merito in graduatoria.

### Scorrimenti graduatorie bandi POR – Settore Agricoltura

Con le risorse del Programma operativo sono stati finanziati gli scorrimenti di sei bandi finalizzati alla concessione di agevolazioni per il settore agricoltura. La tabella riportata di seguito sintetizza i principali aspetti di tali scorrimenti.

Come si può desumere dalla *tabella 46*, lo scorrimento con la dotazione finanziaria più cospicua è relativo al bando "Piccoli investimenti aziendali", con cui è stato avviato anche il maggior numero di iniziative. Escludendo il "Bando innovazione tecnologica di prodotti di qualità", per il quale è stato liquidato l'intero contributo a favore dell'unica iniziativa ammessa a finanziamento, lo scorrimento che ha fatto registrare una maggiore efficacia di spesa riguarda il bando "Imprenditoria giovanile", in cui, al 31/12/2007, il rapporto tra risorse programmate e risorse liquidate è pari al 70,6%.


Con le risorse del Programma Operativo sono state avviate 497 iniziative, pari al 55,16% delle 901 iniziative complessivamente ammesse a finanziamento (cfr. grafico seguente). Le nuove iniziative sono 107 e costituiscono il 21,53% dei 497 progetti avviati. Alla data del 31/12/2007, l'occupazione aggiuntiva stimabile, in una logica prudenziale, corrisponde al numero di nuove iniziative avviate ed è pari a 107 unità.

Tabella 46 - Scorrimenti delle graduatorie dei Bandi POR Basilicata-Settore Agricoltura, finanziati con risorse del Programma Operativo Val d'Agri: quadro di sintesi

Bandi Agricoltura	Misura o Tematica	Programmato	Finanziato	Speso	iniziative ammesse a finanz.	n. iniziative avviate
Piccoli investimenti aziendali	Misura IV.8 Azione B	18.056.947	9.849.588	6.362.125	403	235
Investimenti nelle aziende agricole nell'ambito delle filiere produttive	Misura IV.8 C	15.403.442	7.359.250	3.555.240	233	102
Investimenti per il risparmio idrico	Misura IV.8 Azione IV.8 B	4.117.908	1.160.910	734.014	121	48
Miglioramento trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli	Misura IV.12	2.402.822	2.402.822	1.219.391	5	4
Imprenditori a giovanile	Misura IV.10	2.247.500	1.658.500	1.585.650	138	107
Innovazione tecnologica di prodotti di qualità	Asse I, Misura I.2 Azione I.2.4	39.050	39.050	39.050	1	1
<b>Totale in euro</b>		<b>42.267.669</b>	<b>22.470.119</b>	<b>13.495.471</b>	<b>901</b>	<b>497</b>


Importi espressi in Euro

Figura 18 - Scorrimenti delle graduatorie dei Bandi POR Basilicata - Settore Agricoltura: confronto fra iniziative ammesse a finanziamento e iniziative avviate



Per gli scorrimenti delle graduatorie dei Bandi POR Basilicata 2000-2006 - Settore Agricoltura, sono state programmate, a valere sul Programma Operativo Val d'Agri, risorse per 42,27 milioni di euro. Le risorse impegnate ammontano a 22,47 milioni di euro, pari al 53,16% delle risorse programmate. Alla data del 31/12/2007, sono stati liquidati 5,37 milioni di euro.

Figura 19 - Scorrimenti delle graduatorie dei Bandi POR Settore Agricoltura: confronto fra risorse programmate, finanziate e spese



## Quadro complessivo e avanzamento della Tematica C.3 "Scuola, Formazione, Saperi"

Il soggetto attuatore della tematica C.3 "Scuola, formazione, saperi" è la Regione Basilicata e i suoi Dipartimenti.

Tabella 47 – Le linee di intervento della Tematica C.3

Tematica	Linee di Intervento
<b>C.3 Scuola, formazione, saperi</b>	Realizzazione di cantieri-scuola, botteghe-scuola, corsi IFTS, progetti work experience ed altre azioni pilota per il collegamento tra istruzione professionale e creazione di impresa in settori produttivi ad elevato potenziale di sviluppo endogeno (tradizione artigianale e agricola, terziario e terziario avanzato, ecc.).
	Potenziamento delle strutture di laboratorio.
	Animazione e promozione finalizzata della cultura d'impresa, di opportunità localizzative, dei prodotti tipici, di accordi commerciali, di joint-venture, di trasferimenti tecnologici e di accesso ad altri servizi reali alle imprese.
	Razionalizzazione delle scuole esistenti e adeguamento delle scuole esistenti alle prescrizioni sulla sicurezza per gli interventi coerenti con il PES (Piano Edilizia Scolastica).
	Messa in rete delle biblioteche comunali e attivazione di servizi multimediali.

Gli interventi di formazione attivati con le risorse del Programma Operativo Val d'Agri mirano alla qualificazione delle risorse umane occupate nel settore delle attività produttive.

Le iniziative formative, con l'impiego di notevoli risorse finanziarie, sono state articolate con la logica del Programma Integrato di Agevolazioni (PIA), composto da un programma di investimento ed un eventuale programma di formazione da realizzarsi presso la singola unità produttiva, per le imprese ammesse a finanziamento nel bando

“Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti” e nel bando “Miglioramento dell’offerta ricettiva”

Per quanto attiene al numero delle iniziative ammesse a finanziamento, per realizzare i programmi di formazione si contano 52 imprese che potranno beneficiare della concessione di contributi finalizzati alla formazione continua (*tabella 48*)

*Tabella 48 – I Programmi Integrati di Agevolazioni: quadro di sintesi delle risorse a valere sulla tematica C.3 - Scuola, formazione, saperi*

Bando	Programmato	Finanziato	Speso	n. richieste valutate	n. iniziative ammesse a finanziamento
Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti – PIA	3.000.000	1.106.758	In corso di realizzazione	83	47
Miglioramento della offerta ricettiva esistente	1.000.000	107.634	In corso di realizzazione	10	5
<b>Totale</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.214.392</b>	-	<b>93</b>	<b>52</b>

*Importi espressi in Euro*

A tali dati, infine, va aggiunto il quadro degli interventi formativi riportato nella successiva *tabella 49*, che mostra lo stato di attuazione e gli investimenti in formazione finanziati dal Programma Operativo Val d’Agri. Tra le azioni più significative finanziate si segnala la messa in rete delle biblioteche comunali. Gli altri interventi riguardano il finanziamento di corsi di formazione per giovani imprenditori realizzato dall’Azienda Lucana per la Sperimentazione e l’Innovazione in Agricoltura (ALSIA) e per la formazione di figure professionali legate alla tutela dell’ambiente curata dal Consorzio di Bonifica dell’Alta Val d’Agri. Tali interventi, così come quelli della successiva *tabella 50*, sono stati direttamente approvati dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Operativo Val d’Agri.

Tabella 49 - Quadro di sintesi generale delle risorse a valere sulla tematica C.3 "Scuola, formazione, saperi"

Beneficiario	Iniziativa	Misura	Finanziato	Speso	richieste valutate	iniziative ammesse a finanziamento
Comuni	Interventi per la messa in rete delle biblioteche comunali e attivazione di servizi multimediali	C.3.d	1.000.000	300.000	30	30
Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri	N. 3 corsi per la formazione di operatori per i danni ambientali	C.3.a	310.000	93.000	3	3
Ufficio Scolastico Regionale e Azione Cattolica	Realizzazione di "cantieri scuola"	C.3.a	410.000	In fase di rendicontazione	3	3
ALSIA	N. 2 Corsi formazione per giovani imprenditori agricoli	C.3.b	175.000	88.000	102	57
<b>Totale</b>			<b>1.895.000</b>	<b>481.000</b>	<b>190</b>	<b>145</b>

Importi espressi in Euro



## Altre azioni materiali e immateriali

La Regione Basilicata, come riportato sinteticamente nella *tabella 50*, ha finanziato altri importanti progetti che investono diverse linee di intervento delle Misure del Programma Operativo Val d'Agri.

Tabella 50 – Le operazioni materiali e immateriali: quadro di sintesi degli interventi

Beneficiario	Iniziativa	Misura	Finanziato	Speso	richieste valutate	iniziative ammesse a finanz.
Comunità Montana Alto Agri	Misure di salvaguardia ambientale	A3	1.150.000	240.000	2	2
CNR	Potenziamento delle attività del CNR in Val d'Agri	A3-C3	2.950.000	2.726.158	1	1
Ufficio Informazione e Sistemi Informativi	Wireless e-Community	C4	1.150.000	1.150.000	1	1
Comuni	Opere di metanizzazione dei centri urbani	A1	283.229	In fase di avvio	3	3
Comuni	Progetti per il risparmio energetico e fotovoltaico	A1	442.540	In fase rendicontazione	17	17
Università di Basilicata	Sostegno alla ricerca, borse e assegni di studio	C2	2.000.000	2.000.000	1	1
Comuni	Parco archeologico della Val d'Agri	C2	2.000.000	30.000	1	1
GAL Le Macine	Manuale sull'utilizzo della pietra di Gorgoglione	E1	14.500	In fase di avvio	1	1
Comuni	Auditorium con dotazione tecnologica avanzata	C2.a	2.000.000	30.000	1	1
Metapontum Agrobios	Attività di ricerca	A3-D3	2.500.000	In corso	1	1
<b>Totale</b>			<b>14.490.269</b>	<b>6.176.158</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

Importi espressi in Euro



[www.povaldagri.basilicata.it](http://www.povaldagri.basilicata.it)